



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 26/11/2018
Αρ.πρωτ.: 47808

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 32ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 19-11-2018
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 449/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 19 του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 46362/15-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 9. Θωμαΐδης Δημήτριος | 17. Κυραμαργιού Ελένη |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 10. Καλαμαράς Γεώργιος | 18. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Γκρόζου Άννα | 11. Καπετανίδου Ελένη | 19. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 12. Καπουσιζογλου Ελένη | 20. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 13. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 21. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Διακάκη Ευγενία | 14. Κατσαφάδος Κυριάκος | 22. Σαββοπούλου Βάια |
| 7. Ζαχαρίας Ζούπης | 15. Κεζέπης Αθανάσιος | 23. Συράκου Σταυρούλα |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 16. Κούβαρης Κων/νος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Βρεττάκος Νικόλαος | 7. Λάλος Μηνάς | 13. Μελάς Φώτιος |
| 2. Δατσέρη Βασιλική | 8. Λαμπρίδης Χρήστος | 14. Μόσχου Ειρήνη |
| 3. Διδυμιάτης Σώζων | 9. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 15. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 4. Καραγιαννάκης Χρήστος | 10. Λούπης Άγγελος | 16. Νικολάου Ελένη |
| 5. Καψοκόλης Πέτρος | 11. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 17. Ντέρου Κυριακή |
| 6. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 12. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 18. Τσούτσας Ιωάννης |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Επίσης παρέστη η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Άννα Τσιμποπούλου.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά, Νίκη Παπανικολάου και Παρασκευή Λάππα.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 7ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε:

Α) στη με αρ. πρωτ. 46354/15-11-2018 εισήγηση της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλώ να πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου που αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008

Β) στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**» του τμήματος Συγκοινωνιακών, κτιριακών έργων & υπαίθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στο Κερατσίνι οι υπογράφοντες:

1. Πασβάγκας Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.- (πρόεδρος)
2. Γεωργαράς Νίκος, Τοπογράφος Μηχανικός - (μέλος)
3. Κοζάου Ζωή, Γεωπόνος Τ.Ε.- (μέλος)
4. Διακάκη Ευγενία, Αντιδήμαρχος - Δημ.σύμβουλος - (μέλος)

που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με την 141/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με αριθ. Πρωτ 14960/19-04-2018, μεταβρήκαμε σήμερα την 14/11/2018 στο έργο, με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ.Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.», Κοσσόβα Γεράσιμο και τους επιβλέποντες μηχανικούς Ραϊκοπούλου Ελπίδα και Βασιλόπουλο Γιάννη

ΠΡΟΒΗΚΑΜΕ

στην ποσοτική και ποιοτική «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ» παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84, Π.Δ.609/85 και Π.Δ.171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα με το Ν. 2229/94 και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 και αφού κάναμε έλεγχο κατά το δυνατόν της Τελικής Επιμέτρησης παραλάβαμε τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί όπως κατωτέρω αναγράφονται:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με την απόφαση Σ.Α. ΕΠ085 τροπ. 1 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
2. Με την υπ' αριθμ. 108/07-04-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.

3. Με το υπ' αριθμ. 30466/08-05-2014 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού ανακηρύχθηκε μειοδότης η εταιρεία Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ.Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 14,00% στις τιμές τιμολογίου της μελέτης.
4. Με την υπ. αριθμ. 162/03-06-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω Πρακτικό.
5. Την 29/08/2014 (αρ. πρωτ. 52411) υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του ως άνω έργου μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και της εταιρείας Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ.Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 28/02/2015.
6. Με την υπ. αριθ. 45/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 28/05/2015.
7. Με την υπ. αριθ. 178/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 17/07/2015.
8. Με την υπ. αριθ. 244/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 07/09/2015.
9. Με την υπ. αριθ. 338/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 06/12/2015.
10. Με την υπ. αριθ. 93/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 09/06/2016.
11. Με την υπ. αριθ. 236/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 09/07/2016.
12. Οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα με βάση την υπ. αρ. πρωτ. 46284/08-09-2016 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών την 08/07/2016.
13. Με την υπ. αριθμ. 338/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
14. Με την υπ. αριθμ. 399/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ο οποίος είναι μειωτικός κατά 26,16€, από την αρχική σύμβαση.
15. Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε στις 10/11/2016.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής με βάση την τελική επιμέτρηση, έλεγξε κατά το εφικτό τα επιμετρητικά στοιχεία με επιτόπου καταμετρήσεις και παραλαμβάνει τις ποσότητες όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν καλώς, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε αντίγραφα και υπογράφηκε από τους:

Η Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής**ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ****Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

1. Πασβάγκας Γιώργος

Ραϊκοπούλου Ελπίδα

Κοσσόβας Γεράσιμος

2. Γεωργαράς Νίκος

Βασιλόπουλος Ιωάννης

3. Κοζάου Ζωής

4. Διακάκη Ευγενία

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»
3. Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Ελένη Δαβγιώτη, Ζαχαρίας Ζούπης και Βαία Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτοκόλλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (449)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 20-11-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ