



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 21-11-2018
 Αριθ. πρωτ.: 46999

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 56^{ης}/2018 τακτικής συνεδρίασης της 19-11-2018
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 456/2018

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΙΛΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Β' ΦΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 19 του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 46388/15-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Ελένη Καπουσιζογλου (Αντιπρόεδρος), 2) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 3) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) 5) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος) και 6) Σταυρούλα Βαρλά (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Κυριακής Ντέρου).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ελένη Καπουσιζογλου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 6ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ.: 46410/15-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών, της Διευθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε το Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την προμήθεια έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα για τις ανάγκες του έργου: "Προμήθειες για τη διαμόρφωση, αποκατάσταση, αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής «ΣΙΛΟ» στο παραλιακό μέτωπο Λιπασμάτων στα πλαίσια Β' φάσης κοινωφελούς εργασίας", όπως αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 :

Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα με την εταιρεία του Κ^{ου} **ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ** για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Χρονική Παράταση των Προμηθειών για την διαμόρφωση αποκατάσταση αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής 'ΣΙΛΟ' στο παραλιακό μέτωπο λιπασμάτων στα πλαίσια Β' φάσης κοινωφελούς εργασίας»

Στο Κερατσίνι σήμερα στις 15 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμών του άρθρου 221 παρ 1 του Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 17/2018 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής προκειμένου να εξετάσει την υπ' αριθ

46306/15/11/2018 αίτηση του προϊσταμένου του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου για παράταση του χρόνου παράδοσης έτοιμου χλοοτάπητα έως 31/12/2018 στα πλαίσια των προμηθειών «Προμήθειες για την διαμόρφωση αποκατάσταση αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής 'ΣΙΛΟ' στο παραλιακό μέτωπο λιπασμάτων στα πλαίσια Β' φάσης κοινωφελούς εργασίας».

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:

- 1) Καραδήμος Αθανάσιος
- 2) Χατζηβασίλης Αντώνιος
- 3) Καρδάσης Ιωάννης

Σύμφωνα με την σύμβαση, αναφέρεται ότι είναι δυνατή η παράταση του χρόνου παράδοσης κατά το ήμισυ της αρχικής σύμβασης, κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση, καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού.

Η εταιρεία ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ κατέθεσε το υπ. Αριθμ. 46322 /15-11-2018 έγγραφο ότι είναι σύμφωνη με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συμβατικού αντικειμένου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης εξετάζοντας τις ανωτέρω αιτήσεις και λαμβάνοντας υπόψη την σύμφωνη γνώμη των δυο μερών προτείνει προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των «**Προμήθειών για την διαμόρφωση αποκατάσταση αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής 'ΣΙΛΟ' στο παραλιακό μέτωπο λιπασμάτων στα πλαίσια Β' φάσης κοινωφελούς εργασίας**» με την εταιρεία ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1)ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2) ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

3) ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Αντιπρόεδρο κ. Ελένη Καπουσιζογλου έλαβε υπόψη:

- 1.Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
- 3.Το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016

και μετά από διαλογική συζήτηση η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ελένη Καπουσιζογλου έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κων/νου Κούβαρη, ο οποίος ψήφισε ΚΑΤΑ)

Εγκρίνει την παράταση χρόνου παράδοσης της προμήθειας έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα με την εταιρεία του Κ^{ου} **ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ** για τις ανάγκες του έργου «Προμήθειες για τη διαμόρφωση, αποκατάσταση, αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής «ΣΙΛΟ» στο παραλιακό μέτωπο Λιπασμάτων στα πλαίσια Β' φάσης κοινωφελούς εργασίας» για το χρονικό διάστημα **μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018.**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (456)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 20-11-2018
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

