



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 1-9-2017
 Αριθ. πρωτ.: 45934

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 47^{ης}/2017 έκτακτης συνεδρίασης της 1-9-2017
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 356/2017

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ, ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ (700) ΘΕΣΕΩΝ.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 1 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 45718/31-8-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Δήμαρχος-Πρόεδρος) 2) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλος) 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος) 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος) 5) Σταυρούλα Βαρλά (αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Ελένης Καπουσιζογλου).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος), 3) Κων/νος Κούβαρης (τακτικό μέλος) και 4) Ζαχαρίας Ζούπης (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Σώμα **ΟΜΟΦΩΝΑ** ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στο έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε το Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προμηθειών όπως αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 206 του Ν.4412/2016:

την παράταση του χρόνου παράδοσης συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας, επτακοσίων (700) θέσεων με την εταιρεία του ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ μέχρι τις 3/11/2017.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Στο Κερατσίνι σήμερα στις 30 Αυγούστου 2017 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προμηθειών που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 390/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με παρόντες την Ψαρρού Μαρία, την Τσιγαρίδα Χρυσούλα και την Σταματά Αικατερίνη προκειμένου να εξετάσει το αίτημα για παράταση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας, επτακοσίων (700) θέσεων.

Για την παραπάνω προμήθεια διενεργήθηκε συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία του ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ και υπογράφηκε στις 3/5/2017 η σχετική σύμβαση και η διάρκεια της ορίστηκε έως 3/09/2017.

Σύμφωνα με την σύμβαση, αναφέρεται ότι: *υπάρχει η δυνατότητα παράτασης εφόσον αιτηθεί ο ανάδοχος και συμφωνήσουν και τα δύο μέρη.*

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

1. Το γεγονός ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος που αφορά στην τοποθέτηση της μεταλλικής κερκίδας σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου μας, καθώς οι απαραίτητες υποδομές στις οποίες θα τοποθετηθεί η ανωτέρω κερκίδα δεν θα έχουν περατωθεί μέχρι την λήξη της υφιστάμενης σύμβασης
2. τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα την παρ. 1 περ.γ.) *το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό χρόνο παράδοσης*
προτείνει προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

την παράταση του χρόνου παράδοσης συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας, επτακοσίων (700) θέσεων με την εταιρεία του ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ μέχρι τις 3/11/2017.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1) Ψαρρού Μαρία, 2) Τσιγαρίδα Χρυσούλα, 3) Σταματά Αικατερίνη

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
3. Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας, επτακοσίων (700) θέσεων με την εταιρεία του ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ μέχρι τις 3/11/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (356).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 1-9-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ