



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 53^{ης}/2021 τακτικής συνεδρίασης 18/10/2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 420/2021

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5037433 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΝ 15Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 18 του μηνός Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 42279/14-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (Αντιπρόεδρος Ο.Ε.), 3) Ευγενία Διακάκη, 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος), 5) Κωνσταντίνος Αλεξίου (τακτικό μέλος) και 6) Σταυρούλα Συράκου (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Γεωργίου Καφετάκη).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Σταματούλα Τσοτσάνη – Δριτσάκου 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 41704/13-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, το οποίο έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

- Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 68/τ.Α/20.3.20 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα,
- Την υπ' αρ.Δ1α/ΠΠοικ52543/25.8.2020 ΚΥΑ των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών περί επιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα,
- Την υπ' αριθ.πρωτ.2486/09.08.2019 απόφαση της Ε.Υ.Δ.ΕΠ Περιφέρειας Αττικής περί ένταξης της εν λόγω πράξης, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία λήξης της πράξης, ορίζεται η 30^η Οκτωβρίου 2020,
- Την υπ' αριθμόν 328/41712/22.10.19 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «περί αποδοχής της απόφασης ένταξης»,

- Την υπ' αριθμόν 186/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «περί εγκρίσεως τροποποίησης της πράξης, ως προς το χρονοδιάγραμμα, με ημερομηνία λήξης της πράξης την 30^η Οκτωβρίου 2021»,
- Την υπ' αριθ.πρωτ.426/03.02.2021 απόφαση της Ε.Υ.Δ.ΕΠ Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης της εν λόγω πράξης, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία λήξης της πράξης, ορίζεται η 30η Οκτωβρίου 2021,
- Την υπ' αριθμόν 54/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «περί αποδοχής της τροποποίησης της απόφασης ένταξης»
- Την υπ' αριθμόν 146/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «περί ορισμού επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Υ/Ε 1 «Κατασκευή WC ΑμΕΑ – ΚΑΠΗ Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας» της συγκεκριμένης Πράξης»
- Το από 27/09/2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου, της ορισθείσας, όπως παραπάνω επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής
- Την με αρ.πρωτ.38364/29-9-2021 εισήγηση έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου,
- Το γεγονός ότι έπονται διοικητικές διαδικασίες για την «ολοκλήρωση» της Πράξης,

Παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε την τροποποίησης της πράξης «Επέκταση -Αναβάθμιση Υποδομών, στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες- ΚΑΠΗ Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, με Κωδικό ΟΠΣ 5037433 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» **ως προς το χρονοδιάγραμμα**, με καταληκτική ημερομηνία λήξης της πράξης την 15^η Δεκεμβρίου 2021.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν
- 2.Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 68/τ.Α/20.3.20 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα,
- 3.Την υπ' αρ.Δ1α/ΠΠοικ52543/25.8.2020 ΚΥΑ των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών περί επιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα,
- 4.Την υπ' αριθ.πρωτ.2486/09.08.2019 απόφαση της Ε.Υ.Δ.ΕΠ Περιφέρειας Αττικής περί ένταξης της εν λόγω πράξης, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία λήξης της πράξης, ορίζεται η 30^η Οκτωβρίου 2020,
- 5.Την υπ' αριθμόν 328/41712/22.10.19 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «περί αποδοχής της απόφασης ένταξης»,
- 6.Την υπ' αριθμόν 186/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «περί εγκρίσεως τροποποίησης της πράξης, ως προς το χρονοδιάγραμμα, με ημερομηνία λήξης της πράξης την 30^η Οκτωβρίου 2021»,
- 7.Την υπ' αριθ.πρωτ.426/03.02.2021 απόφαση της Ε.Υ.Δ.ΕΠ Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης της εν λόγω πράξης, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία λήξης της πράξης, ορίζεται η 30η Οκτωβρίου 2021,
- 8.Την υπ' αριθμόν 54/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «περί αποδοχής της τροποποίησης της απόφασης ένταξης»
- 9.Την υπ' αριθμόν 146/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «περί ορισμού επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Υ/Ε 1 «Κατασκευή WC ΑμΕΑ – ΚΑΠΗ Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας» της συγκεκριμένης Πράξης»
- 10.Το από 27/09/2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου, της ορισθείσας, όπως παραπάνω επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής
- 11.Την με αρ.πρωτ.38364/29-9-2021 εισήγηση έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου,
- 12.Το γεγονός ότι έπονται διοικητικές διαδικασίες για την «ολοκλήρωση» της Πράξης,

και μετά από διαλογική συζήτηση ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της πράξης «Επέκταση -Αναβάθμιση Υποδομών, στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες- ΚΑΠΗ Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, με Κωδικό ΟΠΣ 5037433 στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» **ως προς το χρονοδιάγραμμα**, με καταληκτική ημερομηνία λήξης της πράξης την 15^η Δεκεμβρίου 2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (420)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 18-10-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ