



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 22-3-2016

Αρ. πρωτ.: 16677

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από τα Πρακτικά της 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 21-3-2016  
Δημοτικού Συμβουλίου**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 93/2016****ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 5ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  
ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ"**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 21 του μηνός Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 15757/17-3-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι εννέα (29) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                          |                              |                            |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος       | 11. Καπουσιζογλου Ελένη      | 21. Μανουσιάδης Χαράλαμπος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα       | 12. Καραγιαννάκης Χρήστος    | 22. Μαρτάκης Νικόλαος      |
| 3. Γκρόζου Άννα          | 13. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 23. Μιχάλογλου Στυλιανή    |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη        | 14. Κατσαφάδος Κυριάκος      | 24. Μπουζάνη χρυσούλα      |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Κούβαρης Κωνσταντίνος    | 25. Ντέρου Κυριακή         |
| 6. Διακάκη Ευγενία       | 16. Κυραμαργιού Ελένη        | 26. Περδίκη Παναγιώτα      |
| 7. Ζούπης Ζαχαρίας       | 17. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 27. Ρέπα – Νικάνδρου       |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης    | 18. Λάλος Μηνάς              | Γαρυφαλλιά                 |
| 9. Θωμαΐδης Δημήτριος    | 19. Λαμπρίδης Χρήστος        | 28. Συράκου Σταυρούλα      |
| 10. Καπετανίδου Ελένη    | 20. Λεπτουργίδου Αικατερίνη  | 29. Φωτάκης Γεώργιος       |

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Βρεττάκος Νικόλαος     | 9. Πατίδης Ηλίας     |
| 2. Δατσέρη Βασιλική       | 10. Σαββοπούλου Βάια |
| 3. Διδυμιώτης Σώζων       | 11. Τζανής Λουκάς    |
| 4. Καλαμαράς Γεώργιος     | 12. Τσούτσας Ιωάννης |
| 5. Καψοκόλης Πέτρος       |                      |
| 6. Μελά – Ψαρρού Αγγελική |                      |
| 7. Μελάς Φώτιος           |                      |
| 8. Μυλωνάς Γεώργιος       |                      |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθηκε επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Δρόσου Αναστασία.

Παρευρέθηκαν επίσης η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Λιγνού - Τσιδεμιάδου Σταυρούλα και η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τσιμπούλου Άννα.

Παρέστησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 14ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο υπ'αρ. πρωτ. 15813/17-3-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

**Α)** στο υπ'αρ. πρωτ. 15813/17-3-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 29-08-2014 για το ποσό των 440.487,85 €, χωρίς Φ.Π.Α για διάρκεια έξι (6) μηνών δηλαδή έως **28-02-2015**. Με την υπ' αριθμ. 45/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 28/05/2015. Επίσης, με την υπ' αριθμ. 178/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε δεύτερη παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 17/07/2015 καθώς και με την υπ' αριθμ. 244/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε τρίτη παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 07/09/2015.

Με την υπ' αριθμ. 338/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε τέταρτη παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά ενενήντα (90) ημέρες πλέον της 07/09/2015 που αναλύεται ως εξής:

Α) Κατά πενήντα (50) ημέρες πλέον δηλαδή το διάστημα που υπολείπεται για τις εργασίες ολοκλήρωσης του έργου, διάστημα το οποίο εγκρίθηκε με την προηγούμενη παράταση.

Β) Κατά σαράντα (40) ημέρες για την εκτέλεση των νέων εργασιών και της αύξησης ποσοτήτων που περιγράφονται στον ΑΠΕ.

Η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε αίτηση άρσης διακοπής εργασιών με αριθμ.πρωτ. 14577/09-03-2016 και ζήτησε την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης, δηλαδή χορήγηση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου την 09-06-2016.

Η τεχνική υπηρεσία αποφάσισε την άρση διακοπής εργασιών και δόθηκε εντολή επανεκκίνησης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» με αριθμ.πρωτ. 15100/11-03-2016.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε για την έγκριση της 5<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου, κατά ενενήντα (90) ημέρες, με νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου την 09/06/2016.

**Β)** στο υπ'αρ. πρωτ. 15823/17-3-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζω συνημμένα την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την παράταση εκτέλεσης του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**», κατά ενενήντα (90) ημέρες, με νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου την 09/06/2016 για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά και σύμφωνα με την αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου.

Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο

2. Τις 45/2015, 178/2016 και 244/2015 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Την αίτηση των ΙΔ ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ-ΓΕΡ.Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Δαβγιώτη Ελένη, Ζούπης Ζαχαρίας, Θωμαΐδης Δημήτριος, Κυραμαργίου Ελένη, Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Λάλος Μηνάς, Λαμπρίδης Δημήτριος, Μανουσιάδης Χαράλαμπος, Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**», κατά ενενήντα (90) ημέρες, με νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου την 09/06/2016 καθώς η 4<sup>η</sup> παράταση πέρασε άπρακτη καθώς το έργο βρισκόταν σε διακοπή και σύμφωνα με την αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (93)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.  
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΔΑΒΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Κερατσίνι 22-3-2016  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ