



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 14-5-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: 20785

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 11-4-2016
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 118/2016

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 11 του μηνός Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 19527/6-4-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 10. Καπετανίδου Ελένη | 19. Λεπουργίδου Αικατερίνη |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 11. Καπουσίτζογλου Ελένη | 20. Μανουσιάδης Χαράλαμπος |
| 3. Γκρόζου Άννα | 12. Καραγιαννάκης Χρήστος | 21. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 4. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 13. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 22. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 5. Δατσέρη Βασιλική | 14. Κατσαφάδος Κυριάκος | 23. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 6. Διακάκη Ευγενία | 15. Καψοκόλης Πέτρος | 24. Ντέρου Κυριακή |
| 7. Ζούπης Ζαχαρίας | 16. Κούβαρης Κων/νος | 25. Περδίκη Παναγιώτα |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 17. Κυραμαργιού Ελένη | 26. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Θωμαΐδης Δημήτριος | 18. Λαμπρίδης Χρήστος | 27. Φωτάκης Γεώργιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Βρεττάκος Νικόλαος | 9. Μυλωνάς Γεώργιος | 12. Σαββοπούλου Βάια |
| 2. Δαβγιώτη Ελένη | 10. Πατίδης Ηλίας | 13. Τζανής Λουκάς |
| 3. Διδυμιώτης Σώζων | 11. Ρέπα – Νικάνδρου | 14. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Καλαμαράς Γεώργιος | Γαρυφαλλιά | |
| 5. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | | |
| 6. Λάλος Μηνάς | | |
| 7. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | | |
| 8. Μελάς Φώτιος | | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθηκε επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Δρόσου Αναστασία και η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας κα Αρετή Αικατερίνη.

Παρευρέθηκε επίσης η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τσιμπούλου Άννα.

Παρέστησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 17ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε: **Α)** στο υπ' αρ. πρωτ. 17427/28-3-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζω συνημμένα την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την παράταση εκτέλεσης του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010**», κατά 2 μήνες και 2 ημέρες έως 30/4/2016 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Β) στο υπ' αρ. πρωτ. 17424/28-3-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 289.031,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	: 136.572,93 € (χωρίς ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΕΤΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	: 28-9-2010
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	: 71/ 18-3-2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	: ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	: 122/ 7-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 3-11-2014 για το ποσό των 136.572,93 €, χωρίς Φ.Π.Α για διάρκεια 9 μηνών, με ημερομηνία περαίωσης 3/8/2015. Ανάδοχος του έργου είναι ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΕΤΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ με έκπτωση 37 %.

Με την υπ' αριθμ. 437/21-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της εργολαβικής σύμβασης κατά 6 μήνες και 25 ημέρες έως 28/2/2016.

Με την υπ' αριθμ. 11875/26-2-2016 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 30/4/2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εναπομείνουσες εργασίες και να εκτελεστούν οι νέες εργασίες.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου: “ **ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010**” κατά 2 μήνες και 2 ημέρες έως 30/4/2016.

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Σαραγά Σπύρου και Ζωγραφίδη Αγγελική.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Τα προαναφερθέντα έγγραφα
2. Την υπ' αριθμ. 437/21-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
3. Την υπ' αριθμ. 11875/26-2-2016 αίτηση του αναδόχου
4. Την αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Δατσέρη Βασιλική, Ζούπης Ζαχαρίας, Καψοκόλης Πέτρος, Κούβαρης Κωνσταντίνος, Μανουσιάδης Χαράλαμπος και Ντέρου Κυριακή.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου: "**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010**" κατά 2 μήνες και 2 ημέρες έως 30/4/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (118)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 12-4-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ