



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 14-4-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: 20802

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό τα Πρακτικά της 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 11-4-2016
Δημοτικού Συμβουλίου**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 119/2016****ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 11 του μηνός Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 19527/6-4-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 10. Καπετανίδου Ελένη | 19. Λεπουργίδου Αικατερίνη |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 11. Καπουσίτζογλου Ελένη | 20. Μανουσιάδης Χαράλαμπος |
| 3. Γκρόζου Άννα | 12. Καραγιαννάκης Χρήστος | 21. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 4. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 13. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 22. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 5. Δατσέρη Βασιλική | 14. Κατσαφάδος Κυριάκος | 23. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 6. Διακάκη Ευγενία | 15. Καφοκόλης Πέτρος | 24. Ντέρου Κυριακή |
| 7. Ζούπης Ζαχαρίας | 16. Κούβαρης Κων/νος | 25. Περδίκη Παναγιώτα |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 17. Κυραμαργιού Ελένη | 26. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Θωμαΐδης Δημήτριος | 18. Λαμπρίδης Χρήστος | 27. Φωτάκης Γεώργιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Βρεττάκος Νικόλαος | 9. Μυλωνάς Γεώργιος | 12. Σαββοπούλου Βάια |
| 2. Δαβγιώτη Ελένη | 10. Πατίδης Ηλίας | 13. Τζανής Λουκάς |
| 3. Διδυμιώτης Σώζων | 11. Ρέπα – Νικάνδρου | 14. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Καλαμαράς Γεώργιος | Γαρυφαλλιά | |
| 5. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | | |
| 6. Λάλος Μηνάς | | |
| 7. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | | |
| 8. Μελάς Φώτιος | | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθηκε επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Δρόσου Αναστασία και η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας κα Αρετή Αικατερίνη.

Παρευρέθηκε επίσης η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τσιμπούλου Άννα.

Παρέστησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 18ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε: **Α)** στο υπ' αρ. πρωτ. 17432/28-3-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την εισήγηση του Δ/ντή των Τ.Υ. που αφορά στην έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου : " ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ " κατά 2 μήνες έως 30/5/2016 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Β) στο υπ' αρ. πρωτ. 17430/28-3-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

Για την έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου : " ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ".

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 800.866,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	: 273.047,70 € (χωρίς ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	: 5-5-2015
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	: 179/ 21-05-2015 ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κ.Α.	: 15/7331.0002 οικ. Έτους 2015
ΑΡ.ΜΕΛ.	: 02/5-3-2015

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 30-7-2015 για το ποσό των 273.047,70 €, χωρίς Φ.Π.Α για διάρκεια 6 μηνών. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.

Η συμβατική προθεσμία λήξης ήταν στις 30-1-2016. Με την υπ' αριθμ. 39/15-2-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της εργολαβικής σύμβασης κατά 2 μήνες έως 30/3/2016. Με την υπ' αριθμ. 16642/22-3-2016 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 2 (δύο) μήνες έως **30/5/2016**.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου: " ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ " κατά 2 (δύο) μήνες έως **30/5/2016**.

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Σαραγά Σπύρου, Ζωγραφίδη Αγγελική και Λιβέρη Σοφία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Τα προαναφερθέντα έγγραφα
2. Την υπ' αριθμ. 39/15-2-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Την υπ. αρ. 16642/22-3-2016 αίτηση του αναδόχου
4. Την αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Δατσέρη Βασιλική, Ζούπης Ζαχαρίας, Καψοκόλης Πέτρος, Κούβαρης Κωνσταντίνος, Μανουσιάδης Χαράλαμπος και Ντέρου Κυριακή.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου: " ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ " κατά 2 (δύο) μήνες έως **30/5/2016**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (119)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κερατσίνι 12-4-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ