



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 1/7/2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: 35622

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 27-6-2016
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 236/2016

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 6^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 27 του μηνός Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 33896/23-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση τριάντα (30) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 12. Καπετανίδου Ελένη | 22. Μανουσιάδης Χαράλαμπος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 13. Καπουσιζογλου Ελένη | 23. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος | 24. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Γκρόζου Άννα | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 25. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη | 16. Κατσαφάδος Κυριάκος | 26. Ντέρου Κυριακή |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 17. Καψοκόλης Πέτρος | 27. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 18. Κούβαρης Κων/νος | 28. Σαββοπούλου Βάια |
| 8. Ζούπης Ζαχαρίας | 19. Λάλος Μηνάς | 29. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 20. Λαμπρίδης Χρήστος | 30. Φωτάκης Γεώργιος |
| 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 21. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |
| 11. Καλαμαράς Γεώργιος | | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Δατσέρη Βασιλική | 5. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 9. Περδίκη Παναγιώτα |
| 2. Διδυμιώτης Σώζων | 6. Μελάς Φώτιος | 10. Τζανής Λουκάς |
| 3. Κυραμαργίου Ελένη | 7. Μυλωνάς Γεώργιος | 11. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 8. Πατίδης Ηλίας | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθη επίσης η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τσιμπούλου Άννα.

Παρέστησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 7^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ'αρ. 30470/9-6-2016 πρωτ. έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 29-08-2014 για το ποσό των 440.487,85 €, χωρίς Φ.Π.Α για διάρκεια έξι (6) μηνών δηλαδή έως **28-02-2015**. Με την υπ' αριθμ. 45/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 28/05/2015. Επίσης, με την υπ' αριθμ. 178/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε δεύτερη παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 17/07/2015 καθώς και με την υπ' αριθμ. 244/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε τρίτη παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 07/09/2015.

Με την υπ' αριθμ. 338/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε τέταρτη παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά ενενήντα (90) ημέρες πλέον της 07/09/2015.

Η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε αίτηση άρσης διακοπής εργασιών με αριθμ.πρωτ. 14577/09-03-2016 και ζήτησε την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης, δηλαδή χορήγηση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου την 09-06-2016.

Η τεχνική υπηρεσία αποφάσισε την άρση διακοπής εργασιών και δόθηκε εντολή επανεκκίνησης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» με αριθμ.πρωτ. 15100/11-03-2016, ενώ με την υπ'αριθμ.93/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραπάνω (5^η) παράταση εργασιών μέχρι την 9 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Στο παραπάνω διάστημα (της πέμπτης παράτασης), μέχρι και σήμερα, έχουν περαιωθεί όλες οι εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων και του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και υπολείπεται ο αστικός εξοπλισμός και το πράσινο της πλατείας Ευγένειας.

Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών, οφείλεται σε τεχνικές δυσχέρειες που προέκυψαν από απρόβλεπτα γεγονότα (πτώση δένδρου στο δρόμο, αποκάλυψη υπόγειας στοάς σε πεζοδρόμιο της οδού Βύρωνος) και λόγω παύσης εργασιών κατά το διάστημα της Μεγ.Εβδομάδας, (εργασίες στα πεζοδρόμια του Ι.Ναού του Αγ.Ευθυμίου και στα εκατέρωθεν αυτού).

Με το με αριθμ.πρωτ. 29218/6-6-2016, έγγραφό της, η ανάδοχος εταιρεία, αιτείται χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών, για την ολοκλήρωση του έργου (εργασίες πρασίνου και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού).

Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε για την έγκριση της 6^{ης} παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου, κατά τριάντα (30) ημέρες, διάστημα ικανό για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων εργασιών του έργου, με νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου την 09/07/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) Το με αριθμ.πρωτ. 29218/6-6-2016, έγγραφό της αναδόχου εταιρείας

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βαρλά Σταυρούλα, Βρεττάκος Νικόλαος, Δαβγιώτη Ελένη, Ζούπης Ζαχαρίας, Καψοκόλης Πέτρος, Κούβαρης Κωνσταντίνος, Σαββοπούλου Βάια, και Συράκου Σταυρούλα.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 6^η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» κατά τριάντα (30) ημέρες, διάστημα ικανό για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων εργασιών του έργου, με νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου την 09/07/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (236)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΑΒΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 29-6-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ