



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 20/11/2018
Αρ.πρωτ.: 46991

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 31ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 13-11-2018
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 423/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 13 του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 45432/9-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 19. Λεπουργίδου Αικατερίνη |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 11. Καλαμαράς Γεώργιος | 20. Λούπης Άγγελος |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 12. Καπουσίζογλου Ελένη | 21. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 4. Γκρόζου Άννα | 13. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 22. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 14. Κατσαφάδος Κυριάκος | 23. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 6. Δατσέρη Βασιλική | 15. Κεζέπης Αθανάσιος | 24. Νικολάου Ελένη |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 16. Κούβαρης Κων/νος | 25. Ντέρου Κυριακή |
| 8. Διδυμιώτης Σώζων | 17. Λάλος Μηνάς | 26. Περδίκη Παναγιώτα |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Λαμπρίδης Χρήστος | 27. Συράκου Σταυρούλα |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Δαβγιώτη Ελένη | 6. Κυραμαργιού Ελένη | 11. Μόσχου Ειρήνη |
| 2. Ζούπης Ζαχαρίας | 7. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 12. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 3. Καπετανίδου Ελένη | 8. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 13. Σαββοπούλου Βάια |
| 4. Καραγιαννάκης Χρήστος | 9. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 14. Τσούτσας Ιωάννης |
| 5. Καψοκόλης Πέτρος | 10. Μελάς Φώτιος | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Επίσης παρέστησαν οι κκ. Διευθύντριες Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμπούλου και Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Κυριακή Καραντζή.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά, Νίκη Παπανικολάου και Παρασκευή Λάππα.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 9ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 44604/6-11-2018 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών Κτιριακών έργων και Υπαίθριων χώρων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Το συμφωνητικό του έργου με τον παραπάνω τίτλο, υπογράφηκε στις 23-05-2018, με αριθμ.πρωτ.19948, για το ποσό των **98.537,79 €**, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) για διάρκεια έξι (6) μηνών, ήτοι έως **23-11-2018**.

Η ανάδοχος εταιρεία: «G.T.CONSTRUCTIONS S.A., Γ.Β.ΤΣΙΝΑΣ-Β.Κ.ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ», κατέθεσε αίτηση με αριθμ.πρωτ. 4075812-10-2018, για παράταση εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την **23-01-2019**, λόγω έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για την ολοκλήρωση του έργου.

Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών, οφείλεται:

- α) στην ανάγκη εκτέλεσης εργασιών τα Σαββατοκύριακα, λόγω λειτουργίας των παιδικών σταθμών και από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους,
- β) στην ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών και σύνταξης Α.Π.Ε, που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε για την έγκριση της 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου, κατά εξήντα (60) ημέρες, διάστημα ικανό για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων εργασιών, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την **23-01-2019**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη το προαναφερθέν έγγραφο και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βρεττάκος Νικόλαος και Δατσέρη Βασιλική.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**», κατά εξήντα (60) ημέρες, διάστημα ικανό για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων εργασιών, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την **23-01-2019**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (423)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 16-11-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ