



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 30-1-2019
Αρ.πρωτ.: 4357

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 14-1-2019
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2019

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 14 του μηνός Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 1305/10-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Βαρλά Σταυρούλα | 10. Καπετανίδου Ελένη | 19. Μελάς Φώτιος |
| 2. Γκρόζου Άννα | 11. Καπουσιζογλου Ελένη | 20. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Δαβγιώτη Ελένη | 12. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 21. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 13. Κατσαφάδος Κυριάκος | 22. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Διακάκη Ευγενία | 14. Κεζέπης Αθανάσιος | 23. Νικολάου Ελένη |
| 6. Διδυμιώτης Σώζων | 15. Κούβαρης Κων/νος | 24. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Ζούπης Ζαχαρίας | 16. Κυραμαργιού Ελένη | 25. Σαββοπούλου Βαία |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 17. Λαμπρίδης Χρήστος | 26. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Καλαμαράς Γεώργιος | 18. Μαρτάκης Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 6. Καφοκόλης Πέτρος | 11. Μανουσιάδης Χαράλαμπος |
| 2. Βρεττάκος Νικόλαος | 7. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 12. Μελά – Ψαρρού Αγγελική |
| 3. Δατσέρη Βασιλική | 8. Λάλος Μηνάς | 13. Μόσχου Ειρήνη |
| 4. Θωμαΐδης Δημήτριος | 9. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 14. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 5. Καραγιαννάκης Χρήστος | 10. Λούπης Άγγελος | 15. Τσούτσας Ιωάννης |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά, Παρασκευή Λάππα και Νίκη Παπανικολάου.

Επίσης παρέστησαν η Κυριακή Καραντζή Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ο Αγγελάκης Δημήτριος Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 7ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 1379/10-1-2019 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

« ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 201 »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.370.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ : 359.937,44 € (με ΦΠΑ 24%)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΔΟΣ ΑΤΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 29-1-2018

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΔΗΜΟΠΡ.: 57/2018 με αρ. πρωτ.7756/23-2-2018

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κερατσινίου-

Δραπετσώνας της 8^{ης} /2018 τακτικής συνεδρίασης της 20-2-18

Κ.Α. : 30.7333.0018 Οικ. Έτους 2018

ΑΡ.ΜΕΛ. : 12/12-07-2017

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 10-08-2018 για το ποσό των 359.937,44 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια πέντε (5) μηνών. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ.

Η συμβατική προθεσμία λήξης ήταν στις 10-2-2019. Με την υπ' αριθμ. 51592/18-12-2018 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά τέσσερις (4) μήνες έως 10-6-2019, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 για τους παρακάτω λόγους:

α) Οι πολύ χαμηλές συνθήκες σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις ήταν αποτρεπτικές για την εκτέλεση του έργου και ειδικά για τον κύκλο εργασιών που αφορούσαν την ασφαλτόστρωση των δρόμων.

β) Η διασπορά του έργου δημιούργησε δυσκολία και αργοπορία στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών.

Μετά τα παραπάνω προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την πρόοδο των εργασιών και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που έχουν σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση περαίωσης του έργου, ο ανάδοχος υπέβαλλε αίτηση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους παραπάνω λόγους, οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου μέχρι 10-6-2019, Αν και θεωρούμε

αντικειμενικές τις ανωτέρω αντιξοότητες κρίνουμε ότι παράταση κατά δυο (2) μήνες θα εξασφαλίσει την ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» κατά δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι 10-4-2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την υπ' αριθμ.51498/18-12-2018 αίτηση του αναδόχου
3. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ελένη Δαβγιώτη, Σώζων Διδυμιώτης, Ζαχαρίας Ζούπης, Χρήστος Λαμπρίδης, Φώτιος Μελάς και Βαία Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» κατά δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι 10-4-2019, για την ορθή ολοκλήρωση του προαναφερθέντος έργου.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 10-08-2018 για το ποσό των 359.937,44 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια πέντε (5) μηνών. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ. Η συμβατική προθεσμία λήξης ήταν στις 10-2-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (11)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερασίini 15-1-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ