



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

Κερατσίνι: 17-1-2019
Αρ.πρωτ.: 2521

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 14-1-2019
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12/2019

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 14 του μηνός Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 1305/10-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Βαρλά Σταυρούλα | 10. Καπετανίδου Ελένη | 19. Μελάς Φώτιος |
| 2. Γκρόζου Άννα | 11. Καπουσιζογλου Ελένη | 20. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Δαβγιώτη Ελένη | 12. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 21. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 13. Κατσαφάδος Κυριάκος | 22. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Διακάκη Ευγενία | 14. Κεζέπης Αθανάσιος | 23. Νικολάου Ελένη |
| 6. Διδυμιώτης Σώζων | 15. Κούβαρης Κων/νος | 24. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Ζούπης Ζαχαρίας | 16. Κυραμαργιού Ελένη | 25. Σαββοπούλου Βαία |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 17. Λαμπρίδης Χρήστος | 26. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Καλαμαράς Γεώργιος | 18. Μαρτάκης Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 6. Καφοκόλης Πέτρος | 11. Μανουσιάδης Χαράλαμπος |
| 2. Βρεττάκος Νικόλαος | 7. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 12. Μελά – Ψαρρού Αγγελική |
| 3. Δατσέρη Βασιλική | 8. Λάλος Μηνάς | 13. Μόσχου Ειρήνη |
| 4. Θωμαΐδης Δημήτριος | 9. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 14. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 5. Καραγιαννάκης Χρήστος | 10. Λούπης Άγγελος | 15. Τσούτσας Ιωάννης |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά, Παρασκευή Λάππα και Νίκη Παπανικολάου.

Επίσης παρέστησαν η Κυριακή Καραντζή Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ο Αγγελάκης Δημήτριος Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 8ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 1337/10-1-2019 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

“ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ”.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 999.833,22 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	: 241.900,46 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΟΔΟΣ ΑΤΕ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	: 21-11-2017
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	: 588/2017 & 58/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κ.Α.	: 64/ 7333.0005 οικ. Έτους 2018
ΑΡ.ΜΕΛ.	: 21/01-12-2016

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 10-8-2018 για το ποσό των 241.900,46 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια 5 μηνών. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΟΔΟΣ ΑΤΕ»

Η συμβατική προθεσμία λήξης ήταν στις 10-1-2019. Με την υπ’ αριθμ.51591/ 18-12-2018 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 4 (τέσσερις) μήνες έως **10-5-2019**. Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση από τον ανάδοχο είναι: α) οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις που δρουν αποτρεπτικά για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και ειδικότερα για τον κύκλο των εργασιών που αφορούν την διάστρωση της ασφάλτου και β) η διασπορά του έργου δημιουργεί αργοπορία και δυσκολία στην εκτέλεση των εργασιών

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου:

“ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ” κατά 2 (δύο) μήνες έως **10/3/2019**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016
3. Την υπ’ αριθμ.51591/18-12-2018 αίτηση του αναδόχου

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Ελένη Δαβγιώτη, Σώζων Διδυμιώτης, Ζαχαρίας Ζούπης, Χρήστος Λαμπρίδης, Φώτιος Μελάς και Βαία Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου:

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ” κατά 2 (δύο) μήνες έως 10/3/2019.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 10-8-2018 για το ποσό των 241.900,46 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια 5 μηνών. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» Η συμβατική προθεσμία λήξης ήταν στις 10-1-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (12)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 15-1-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ