



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 7/5/2019
Αρ.πρωτ.: 16818

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 22-4-2019
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 180/2019

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ "

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 22 του μηνός Απριλίου, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 15057/18-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 9. Καλαμαράς Γεώργιος | 17. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 10. Καπετανίδου Ελένη | 18. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 11. Καπουσιζογλου Ελένη | 19. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 12. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 20. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 13. Κατσαφάδος Κυριάκος | 21. Νικολάου Ελένη |
| 6. Διακάκη Ευγενία | 14. Κεζέπης Αθανάσιος | 22. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 15. Κούβαρης Κων/νος | 23. Σαββοπούλου Βάια |
| 8. Θωμαΐδης Δημήτριος | 16. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 24. Συράκου Σταυρούλα |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Γκρόζου Άννα | 7. Κυραμαργιού Ελένη | 13. Μελά – Ψαρρού Αγγελική |
| 2. Δατσέρη Βασιλική | 8. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 14. Μελάς Φώτιος |
| 3. Διδυμιώτης Σώζων | 9. Λάλος Μηνάς | 15. Μόσχου Ειρήνη |
| 4. Ζούπης Ζαχαρίας | 10. Λαμπρίδης Χρήστος | 16. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 5. Καραγιαννάκης Χρήστος | 11. Λούπης Άγγελος | 17. Τσούτσας Ιωάννης |
| 6. Καψοκόλης Πέτρος | 12. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθησαν επίσης η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμοπούλου, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτριος Αγγελάκης και ο Διευθυντής Καθαριότητας Γιώργος Πασβάγκας. Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά, Παρασκευή Λάππα και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 21ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 12421/1-4-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 999.833,22 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
 ΣΥΜΒΑΣΗ : 241.900,46 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΔΟΣ ΑΤΕ
 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 21-11-2017
 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ. : 588/2017 & 58/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 Κ.Α. : 64/ 7333.0005 οικ. Έτους 2018
 ΑΡ.ΜΕΛ. : 21/01-12-2016

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 10-8-2018 για το ποσό των 241.900,46 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια 5 μηνών. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΟΔΟΣ ΑΤΕ».

Η συμβατική προθεσμία λήξης ήταν στις 10-1-2019. Με την υπ' αριθμ.12/14-1-2019 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση έως τις 10/3/2019. Με την υπ' αριθμ. 8530/ 1-3-2019 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 4 (τέσσερις) μήνες έως **10-7-2019**. Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση από τον ανάδοχο είναι: α) οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδιασμό με τις βροχοπτώσεις που δρουν αποτρεπτικά για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και ειδικότερα για τον κύκλο των εργασιών που αφορούν την διάστρωση της ασφάλτου και β) η διασπορά του έργου δημιουργεί αργοπορία και δυσκολία στην εκτέλεση των εργασιών

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την 2^η παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ" κατά 4 (τέσσερις) μήνες έως **10/7/2019**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη το προαναφερθέν έγγραφο και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Σταυρούλα Βαρλά, Νικόλαος Βρεττάκος, Ελένη Δαβγιώτη, Γεώργιος Καλαμαράς, Ελένη Καπετανίδου, Παναγιώτης Καραγιαννίδης και Βάια Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ" κατά 4 (τέσσερις) μήνες έως **10/7/2019**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (180)

Ο Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 3-5-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ