



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 7/5/2019
Αρ.πρωτ.: 16798

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 22-4-2019
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2019

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΝΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 22 του μηνός Απριλίου, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 15057/18-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 9. Καλαμαράς Γεώργιος | 17. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 10. Καπετανίδου Ελένη | 18. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 11. Καπουσιζογλου Ελένη | 19. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 12. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 20. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 13. Κατσαφάδος Κυριάκος | 21. Νικολάου Ελένη |
| 6. Διακάκη Ευγενία | 14. Κεζέπης Αθανάσιος | 22. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 15. Κούβαρης Κων/νος | 23. Σαββοπούλου Βάια |
| 8. Θωμαΐδης Δημήτριος | 16. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 24. Συράκου Σταυρούλα |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Γκρόζου Άννα | 7. Κυραμαργιού Ελένη | 13. Μελά – Ψαρρού Αγγελική |
| 2. Δατσέρη Βασιλική | 8. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 14. Μελάς Φώτιος |
| 3. Διδυμιώτης Σώζων | 9. Λάλος Μηνάς | 15. Μόσχου Ειρήνη |
| 4. Ζούπης Ζαχαρίας | 10. Λαμπρίδης Χρήστος | 16. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 5. Καραγιαννάκης Χρήστος | 11. Λούπης Άγγελος | 17. Τσούτσας Ιωάννης |
| 6. Καψοκόλης Πέτρος | 12. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθησαν επίσης η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμπούλου, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτριος Αγγελάκης και ο Διευθυντής Καθαριότητας Γιώργος Πασβάγκας. Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά, Παρασκευή Λάππα και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 25ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 13056/4-4-2019 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών έργων & Υπαίθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 246.000,00€ (με ΦΠΑ)
 ΣΥΜΒΑΣΗ : 69.285,25€ (με ΦΠΑ)
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 25-05-2018
 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΔΗΜΟΠΡ.: 327/2018 με αρ. πρωτ. 30241/18-07-2018
 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κερατσινίου-
 Δραπετσώνας
 Κ.Α. : 30/7333.0014 Οικ. Έτους 2018
 ΑΡ.ΜΕΛ. : 02/01-03-2018

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 27-09-18 για το ποσό των 69.285,25€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ.

Η συμβατική προθεσμία λήξης ήταν στις 27-01-19.

Με την υπ'αρ.10/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1^η παράταση του έργου κατά δυο (2) μήνες έως 27-3-19.

Με την επισυναπτόμενη με υπ' αριθμ.10326/15-3-19 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά εκατόν είκοσι δυο (122) μέρες έως 31-7-19, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπ'οψιν της :

i) την αίτηση με αρ.πρωτ.10326/15-3-19 του αναδόχου

ii) τους παρακάτω λόγους:

α) Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, παγετός) το τελευταίο δίμηνο και η μορφολογίας του εδάφους της περιοχής (οδοί με μεγάλες κατά μήκος κλίσεις)

β) Η διασφάλιση της προστασίας υποδομής της οδού Μυστρά η οποία λειτουργεί ως κεντρικός αποδέκτης των ομβριων υδάτων στην οποία οδηγούνται όλα τα επιφανειακά όμβρια ύδατα των κάθετων οδών λόγω της μισαγγείας της περιοχής.

γ) Οι καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου λόγω του ότι κατά την αποξήλωση - απομάκρυνση του υφιστάμενου οπλισμένου από σκυρόδεμα οδοστρώματος και σε βάθος 10-15 εκ. αποκαλύφθηκαν εγκάρσιες συνδέσεις του αγωγού ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (παροχές) που συνδέουν τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης (δεξιά της οδού Μυστρά) με τους μετρητές των παρακείμενων κατοικιών (αριστερά της οδού Μυστρά).Απαιτείτε καταβιβασμός των σωληνώσεων των συνδέσεων του κεντρικού αγωγού ύδρευσης με του υδρομετρητές σε βάθος σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Λόγω των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την 2^η παράταση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΝΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ» κατά δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι **27-5-2019** σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 για την ολοκλήρωση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί

Σύμβουλοι: Σταυρούλα Βαρλά, Νικόλαος Βρεττάκος, Ελένη Δαβγιώτη, Γεώργιος Καλαμαράς, Ελένη Καπετανίδου, Παναγιώτης Καραγιαννίδης και Βαία Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΝΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ» κατά δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι **27-5-2019** σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 για την ολοκλήρωση του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (184)

Ο Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 3-5-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ