



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 26-6-2019
Αρ.πρωτ.: 24355

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
της 13^{ης} -6-2019
η οποία συνεχίστηκε στις 14-6-2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 217/2019

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
"ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017"**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 14 του μηνός Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 21530/7-6-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, για να συνεχίσει τη διακοπείσα 12^η τακτική συνεδρίαση της 13^{ης} Ιουνίου 2019 (λόγω ανωτέρας βίας (διακοπή ρεύματος από τη ΔΕΗ για ώρες).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι εννέα (29) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 11. Καλαμαράς Γεώργιος | 21. Λεπουργίδου Αικατερίνη |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 12. Καπετανίδου Ελένη | 22. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 13. Καπουσιζογλου Ελένη | 23. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος | 24. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 25. Ντέρου Κυριακή |
| 6. Δατσέρη Βασιλική | 16. Κατσαφάδος Κυριάκος | 26. Νικολάου Ελένη |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 17. Καψοκόλης Πέτρος | 27. Περδίκη Παναγιώτα |
| 8. Ζούπης Ζαχαρίας | 18. Κεζέπης Αθανάσιος | 28. Σαββοπούλου Βάια |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 19. Κούβαρης Κων/νος | 29. Συράκου Σταυρούλα |
| 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 20. Λαμπρίδης Χρήστος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Γκρόζου Άννα | 5. Λάλος Μηνάς | 9. Μελάς Φώτιος |
| 2. Διδυμιώτης Σώζων | 6. Λούπης Άγγελος | 10. Μόσχου Ειρήνη |
| 3. Κυραμαργιού Ελένη | 7. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 11. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 4. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 8. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 12. Τσούτσας Ιωάννης |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν επίσης η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμποπούλου, η Διευθύντρια Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κα Ελένη Μυργιαλή.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά, Παρασκευή Λάππα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το ανωτέρω θέμα είναι αναγκαίο να συζητηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 που αφορά περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 14ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 12430/1--2019 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

«ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.370..000,00 € (με ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ : 359.937,44 € (με ΦΠΑ 24%)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΔΟΣ ΑΤΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 29-1-2018

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΔΗΜΟΠΡ.: 57/2018 με αρ. πρωτ.7756/23-2-2018

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κερατσινίου-

Δραπετσώνας της 8^{ης} /2018 τακτικής συνεδρίασης της 20-2-18

Κ.Α. : 30.7333.0018 Οικ. Έτους 2018

ΑΡ.ΜΕΛ. : 12/12-07-2017

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 10-08-2018 για το ποσό των 359.937,44 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια πέντε (5) μηνών. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ.

Η συμβατική προθεσμία λήξης ήταν στις 10-2-2019. Με την υπ' αριθμ. 51592/18-12-2018 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά δυο (2) μήνες έως 10-4-2019, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 η οποία δόθηκε σύμφωνα με την υπ'αρ. 11/14-1-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 2^{ης} τακτικής συνεδρίασης.

Μέχρι και σήμερα έχει εκτελεσθεί περίπου το 90% των εργασιών του έργου.Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις ήταν στοιχεία αποτρεπτικά για την εκτέλεση εργασιών και ειδικότερα για τον κύκλο των εργασιών που αφορούν την διάστρωση ασφάλτου.

Λόγω των ανωτέρω ο ανάδοχος υπέβαλλε αίτηση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους παραπάνω λόγους, οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου μέχρι 10-6-2019.

Κρίνουμε ότι παράταση κατά δυο (2) μήνες έως την 10-6-2019 θα εξασφαλίσει την ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» κατά δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι 10-6-2019.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
3. Την υπ' αριθμ. 51592/18-12-2018 αίτηση του αναδόχου
4. Την υπ' αρ. 11/14-1-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΕΛ5ΩΕΣ-5Α5, με την οποία δόθηκε η 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Σταυρούλα Βαρλά, Νικόλαος Βρεττάκος, Ελένη Δαβγιώτη, Βασιλική Δατσέρη, Ζαχαρίας Ζούπης, Γεώργιος Καλαμαράς, Παναγιώτης Καραγιαννίδης, Πέτρος Καψοκόλης, Κωνσταντίνος Κούβαρης, Χρήστος Λαμπρίδης, Αικατερίνη Λεπτουργίδου, Κυριακή Ντέρου, Ελένη Νικολάου και Βαία Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2η παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» κατά δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι 10-6-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (217)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερασίνη 18-6-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ