



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 1/8/2014
Αριθ. πρωτ.: 49269

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 20Βης ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης στις 24-07-2014
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 248/2014

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009"».

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 24 του μηνός Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 47361/24-07-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία, επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση συγκαλείται για 3η φορά εκτάκτως για τους ίδιους λόγους που συγκαλέστηκαν οι 20η και 20Α ΕΚΤΑΚΤΕΣ συνεδριάσεις και συγκεκριμένα:

Το θέμα χαρακτηρίζεται ως κατεπείγον διότι η παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου του οποίου η προθεσμία του έχει λήξει από το 6/2014.

Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Φ.Ε.Κ. 661/20-4-2011, άρθρο 7 παρ. 3, αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση δεκαέξι (16) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1)Βενέτης Αναστάσιος | 7)Λάλος Ιωάννης | 13)Τσοτσάνη-Δριτσάκου |
| 2)Γαβαλά Νικολέττα | 8)Μαθιουδάκη Ειρήνη | Σταματούλα |
| 3)Ζούπης Ζαχαρίας | 9)Μαρτάκης Νικόλαος | 14)Φωτίου Πολυξένη |
| 4)Θεοχάρης Διονύσιος | 10)Μόσχου Ειρήνη | 15)Χάσκας Γεώργιος |
| 5)Καψοκόλης Πέτρος | 11)Μυργιαλή Χρυσούλα | 16)Χρυσός Αλέξανδρος |
| 6)Κουλούκης Δημήτριος | 12)Πάστρα Χαρίκλεια | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1) Γεωργακοπούλου Γεωργία | 10)Μαϊκή Μαρία | 18)Σαρηγεωργίου Θεόδωρος |
| 2)Δαβγιώτη Ελένη | 11)Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 19)Σενικίδου Μαρία |
| 3)Δασκαλάκη Άννα-Μαρία | 12)Μελάς Σταύρος | 20)Τρέχας Αντώνιος |
| 4)Δατσέρη Βασιλική | 13)Μελάς Φώτιος | 21)Τσιρίδης Γεώργιος |
| 5)Καλαμαράς Γεώργιος | 14)Μιχαλαργιάς Θεόδωρος | 22)Τσούτσας Ιωάννης |
| 6)Κούβαρης Κωνσταντίνος | 15)Μπαρμπαγιάννη Ευγενία | 23)Φλυτζάνης Αλέξανδρος |
| 7)Λούπης Άγγελος | 16)Οικονομάκης Νικόλαος | 24)Χονδροκούκης Γεώργιος |
| 8)Μανουσάδης Χαράλαμπος | 17)Πατίδης Ηλίας | 25)Χρονόπουλος Κωνσταντίνος |
| 9)Μαράκου Μαρία | | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθη επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα. Μαντούβαλου Μαρία. Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθηκε ο υπάλληλος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 4ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αριθμ. πρωτ. 42878/2-7-2014 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ): 261.121,57 €

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (χωρίς ΦΠΑ): 253.288,65 € / Αρ. Πρ. 10.732/10.03.2010

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ

Κ.Α : 30/7312.0001 οικον. έτους 2010-2011-2012

Παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου που αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 π.6 του Π.Δ 609/85 Ν.1418 / 84 και αρ. 106 του, από τις 20/010/2013 ημερομηνία λήξεως του συμβατικού χρόνου περαίωσης μετα της παρατάσεως που εδόθη με την 426^η απόφαση του Δ.Σ και μέχρι τις 20 Ιουνίου 2013 δηλαδή για οκτώ (8) μήνες.

1. Το συμφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρου έργου υπογράφηκε στις 10/03/2010, η δε διάρκεια περαίωσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του χρονοδιαγράμματος . Έτσι η λήξη της συμβατικής προθεσμίας του έργου ήταν στις 20/03/2011.

2. Από τις 03/12/2010 έχει επέλθει προσωρινή διακοπή εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 1^{ου} Λογαριασμού αξίας 17.079,23 € πλέον ΦΠΑ εως τις 27.06.2011 ημερομηνία εξόφλησης του ως άνω 1^{ου} λογ/μου

3. Από τις 06/07/2011 έχει επέλθει προσωρινή διακοπή εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 2^{ου} Λογαριασμού αξίας 23.327,37 € πλέον ΦΠΑ εως τις 15.11.2011 ημερομηνία εξόφλησης του ως άνω 2^{ου} λογ/μου

4. Με την 196^η /2011 απόφαση του Δ. Σ εδόθη παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης εργασιών κατά 4 μήνες εως τις 20.07.2011.6. Με την 256^η /2012 απόφαση του Δ. Σ εδόθη παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης εργασιών κατά 6 μήνες εως τις 20.12.2012.

7. Με την 31^η /2013 απόφαση του Δ. Σ εδόθη παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης εργασιών κατά 10 μήνες εως τις 20.10.2013.

8. Με την 426^η /2013 απόφαση του Δ. Σ εδόθη παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης εργασιών κατά 8 μήνες εως τις 20.06.2014.

9. Με την υπ'αρ. 39049 / 17-06-14 αίτηση του κου Μαρκουλή Νικολάου, αιτείται παράταση του χρόνου περαίωσης

Έχοντας δε υπόψη:

Την ανάγκη κατασκευής και άλλων εξωτερικών διακλαδώσεων, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο, καθώς και στην ανάγκη ολοκλήρωσης της επέκτασης αγωγών ακαθάρτων που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής και οφείλουν να ολοκληρωθούν προς αποκατάσταση των υγειονομικών προβλημάτων που έχουν προκύψει από την απουσία οριστικού δικτύου ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου μας.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι την 20^η Οκτωβρίου 2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 26 παρ. 6 του Π.Δ. 609/85
3. Το άρθρο 106 του Ν. 1418/84
4. Τις 196/2011, 125/2012, 256/2012, 31/2013 & 426/2013 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
5. Την υπ'αρ. 39049 / 17-06-14 αίτηση του κου Μαρκουλή Νικολάου και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Ζούπης Ζαχαρίας και Μαρτάκης Νικόλαος,

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι την 20^η Οκτωβρίου 2014. Η παράταση δίνεται χωρίς αναθεώρηση τιμών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (248)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κερατσίνι 29-07-2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΟΤΣΑΝΗ-ΔΡΙΤΣΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ