



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

Κερατσίνι: 8-6-2015
Αρ. πρωτ.: 27626

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 2-6-2015
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 178/2015

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 2-6-2015 του μηνός Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 26065/29-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι οχτώ (28) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 11. Θωμαΐδης Δημήτριος | 21. Μανουσιάδης Χαράλαμπος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 12. Καπουσιζογλου Ελένη | 22. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 13. Καραγιαννάκης Χρήστος | 23. Μελάς Φώτιος |
| 4. Γκρόζου Άννα | 14. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 24. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Κατσαφάδος Κυριάκος | 25. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 6. Δατσέρη Βασιλική | 16. Κούβαρης Κων/νος | 26. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 17. Κυραμαργιού Ελένη | 27. Ρέπα – Νικάνδρου |
| 8. Διδυμιώτης Σώζων | 18. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | Γαρυφαλλιά |
| 9. Ζούπης Ζαχαρίας | 19. Λαμπρίδης Χρήστος | 28. Συράκου Σταυρούλα |
| 10. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 20. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Δαβγιώτη Ελένη | 6. Μελά-Ψαρρού Αγγελική | 11. Τζανής Λουκάς |
| 2. Καλαμαράς Γεώργιος | 7. Μπουζάνη Χρυσούλα | 12. Τσουτσας Ιωάννης |
| 3. Καπετανίδου Ελένη | 8. Ντέρου Κυριακή | 13. Φωτάκης Γεώργιος |
| 4. Καψοκόλης Πέτρος | 9. Πατίδης Ηλίας | |
| 5. Λάλος Μηνάς | 10. Σαββοπούλου Βαία | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθη επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Δρόσου Αναστασία και η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας κα Αρετή Αικατερίνη.

Επίσης παρευρέθη η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Τσιμπούλου Άννα.

Παρέστη για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 6ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε: **A)** στο υπ'αρ. πρωτ. 25496/27-5-2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Φωτάκη Γεώργιου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζω συνημμένα την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την παράταση εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», κατά πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά και σύμφωνα με την αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου.

Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

B) στο υπ'αρ. πρωτ. 24825/25-5-2015 έγγραφο τη αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Την 29/08/2014 υπογράφηκε συμφωνητικό μεταξύ του πρώην Δημάρχου Λ.Τζανή και της αναδόχου Εταιρείας, Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ.Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε., για το χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. έργο : «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**» με ημερομηνία περαίωσης στις 28-02-2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση με αριθμ. 45/2015 και με αριθμ. πρωτ. 10469/03-03-2015 αποφάσισε την έγκριση της παράτασης του έργου μέχρι τις 28/05/2015.

Η ανάδοχος εταιρεία διέκοψε την εκτέλεση των εργασιών την 09/04/2015, υποβάλλοντας στην Τεχνική Υπηρεσία την ειδική δήλωσης διακοπής εργασιών με αριθμ. πρωτ. 17235/09-04-2015, λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} Λογαριασμού του έργου. Για τον ίδιο λόγο στις 21/05/2015, η παραπάνω εταιρεία υπέβαλε την με αριθμ. πρωτ. 24610/22-05-2015, (εντός της συμβατικής προθεσμίας), αίτηση για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες, επιπλέον της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι τις 17/07/2015.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου, κατά πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες, με νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου την 17/07/2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη:

1. Τα προαναφερθέντα έγγραφα
2. Την 45/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
3. Την υπ. Αρ. πρωτ. 24610/22-5-2015 αίτηση της εταιρείας Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ.Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.,
4. Τη με αριθμ.πρωτ. 17235/09-04-2015 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της εταιρείας Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ.Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.,

και μετά από διαλογική συζήτηση και διευκρινίσεις ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βαρλά Σταυρούλα, Βρεττάκος Νικόλαος, Δατσέρη Βασιλική, Ζούπης Ζαχαρίας, Καραγιαννίδης Παναγιώτης, Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Μελάς Φώτιος και Μυλωνάς Γεώργιος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2^η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, «Ανάπλαση πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου –Δραπετσώνας» κατά πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες, με νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου την 17/07/2015, λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} Λογαριασμού του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (178)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 3-6-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ