



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 22/7/2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: 39303

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 20-7-2015
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 244/2015

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ 3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ"».

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 20 του μηνός Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 π.μ συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 38042/16-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση εικοσιοκτώ (28) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 11. Καπουσίζογλου Ελένη | 21. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 12. Καραγιαννάκης Χρήστος | 22. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 13. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 23. Ντέρου Κυριακή |
| 4. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 14. Κατσαφάδος Κυριάκος | 24. Περδίκη Παναγιώτα |
| 5. Δατσέρη Βασιλική | 15. Κούβαρης Κων/νος | 25. Ρέπα – Νικάνδρου |
| 6. Διδυμιώτης Σώζων | 16. Κυραμαργιού Ελένη | Γαρυφαλλιά |
| 7. Ζούπης Ζαχαρίας | 17. Λαμπρίδης Χρήστος | 26. Σαββοπούλου Βάια |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 27. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Θωμαΐδης Δημήτριος | 19. Μαρτάκης Νικόλαος | 28. Φωτάκης Γεώργιος |
| 10. Καλαμαράς Γεώργιος | 20. Μιχάλογλου Στυλιανή | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Γκρόζου Άννα | 6. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 11. Πατίδης Ηλίας |
| 2. Δαβγιώτη Ελένη | 7. Λάλος Μηνάς | 12. Τζανής Λουκάς |
| 3. Διακάκη Ευγενία | 8. Λεπουργίδου Αικατερίνη | 13. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Καπετανίδου Ελένη | 9. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | |
| 5. Καφοκόλης Πέτρος | 10. Μελάς Φώτιος | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρέστη για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και οι υπάλληλοι του τμήματος Χρήστος Μάνος και Βοργιά Μαρία.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αναφέρθηκε στο υπ' αρ. πρωτ. 36973/10-7-2015 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζω συνημμένα την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την 3^η παράταση εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», κατά πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω εισήγηση.

Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Την 29/08/2014 υπογράφηκε συμφωνητικό μεταξύ του πρώην Δημάρχου Λ.Τζανή και της αναδόχου Εταιρείας, Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ.Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε., για το χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» με ημερομηνία περαίωσης στις 28-02-2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση με αριθμ. 45/2015 και με αριθμ. Πρωτ. 10469/03-03-2015 αποφάσισε την έγκριση της παράτασης του έργου μέχρι τις 28/05/2015.

Η ανάδοχος εταιρεία διέκοψε την εκτέλεση των εργασιών την 09/04/2015, υποβάλλοντας στην Τεχνική Υπηρεσία την ειδική δήλωσης διακοπής εργασιών με αριθμ.πρωτ. 17235/09-04-2015, λόγω μή πληρωμής του 2^{ου} Λογαριασμού του έργου. Για τον ίδιο λόγο στις 21/05/2015, η παραπάνω εταιρεία υπέβαλε την με αριθμ.πρωτ. 24610/22-05-2015, (εντός της συμβατικής προθεσμίας), αίτηση για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες, επιπλέον της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι τις 17/07/2015. Με την 178/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η παραπάνω αιτούμενη παράταση, με ημερομηνία περάτωσης του έργου, την 17-07-2015.

Επειδή συνεχίζουν να υφίστανται οι λόγοι διακοπής εργασιών, ο ανάδοχος του έργου με το υπ' αριθμ.36140/7-7-2015 έγγραφό του, αιτείται για 3^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά ενενήντα (90) ημέρες πλέον της 17/7/2015. Η τεχνική υπηρεσία εισηγείται για παράταση πενήντα (50) ημερών, δηλ.το διάστημα που υπολείπεται για τις εργασίες ολοκλήρωσης του έργου, διάστημα το οποίο εγκρίθηκε με την προηγούμενη παράταση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου, κατά πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες, με νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου την 7/09/2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του το προαναφερθέν έγγραφο και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βρεττάκος Νικόλαος, Ζούπης Ζαχαρίας, Καλαμαράς Γεώργιος, Μυλωνάς Γεώργιος και Ρέπα – Νικάνδου Γαρυφαλλιά.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», κατά πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες, με νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου την 7/09/2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (244)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κερατσίνι 21-7-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ