



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 16-2-2017
Αριθ. πρωτ.: 9933

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 13-02-2017
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/2017

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 13 του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 8523/9-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση τριάντα (30) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 12. Καπουσίζογλου Ελένη | 22. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 13. Καραγιαννάκης Χρήστος | 23. Μελάς Φώτιος |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 14. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 24. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 15. Κατσαφάδος Κυριάκος | 25. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 16. Κούβαρης Κωνσταντίνος | 26. Ντέρου Κυριακή |
| 6. Δατσέρη Βασιλική | 17. Κυραμαργιού Ελένη | 27. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 18. Λάλος Μηνάς | 28. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 8. Ζούπης Ζαχαρίας | 19. Λαμπρίδης Χρήστος | 29. Σαββοπούλου Βάια |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 20. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 30. Συράκου Σταυρούλα |
| 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 21. Λούπης Άγγελος | |
| 11. Καλαμαράς Γεώργιος | | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Γκρόζου Άννα | 6. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 9. Τζανής Λουκάς |
| 2. Διδυμιώτης Σώζων | 7. Μελά-Ψαρρού Αγγελική | 10. Τσούτσας Ιωάννης |
| 3. Καπετανίδου Ελένη | 8. Μυλωνάς Γεώργιος | 11. Φωτάκης Γεώργιος |
| 4. Καψοκόλης Πέτρος | | |
| 5. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Επίσης παρευρέθηκε η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Δρόσου Αναστασία.

Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθηκαν η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών Σταυρούλα Λιγνού - Τσιδεμιάδου, ο Προϊστάμενος Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και ο υπάλληλος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 13ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 9316/13-2-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Συγκοινωνιών, κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων, το οποίο έχει ως εξής:

1. Το έργο «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων του Δήμου, έτους 2015» εκτελείται σύμφωνα με την υπ. αρ. 17.0/24-10-2014 μελέτη προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
2. Η διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε με την 231/2015 και 362/2015 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Με τη 362/2015 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. πρωτ. 62935/19-11-2015 ανακηρύχθηκε μειοδότης ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 7,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
4. Στις 29/01/2016 (αρ. πρωτ. 5259) υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του ως άνω έργου μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και του αναδόχου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΜΑΡΚΟΥΛΗ με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ένα (1) χρόνο ήτοι μέχρι **28/01/2017**.

Σας γνωρίζουμε, ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν καλυφθεί οι προϋπολογισθέντες ποσότητες συνδέσεων και αγωγών.

Αναλυτικότερα, έχουν κατασκευαστεί 120,79 μμ εξωτερικών διακλαδώσεων από τα προϋπολογισθείσα 300 μμ συνδέσεων και 62,20 μμ. αγωγών αποχέτευσης από τα προϋπολογισθείσα 290 μμ .

Οι πιστοποιημένες εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται στο ποσό των 11.639,85 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ποσοστό 15,39%, από το αρχικά εγκριθέν ποσό των 75.609,64 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η καθυστέρηση της προόδου του έργου οφείλεται αφενός στη μειωμένη ροή αιτήσεων για συνδέσεις με τα κεντρικά δίκτυα ακαθάρτων, αφ' ετέρου και στις μικρές ανάγκες κατασκευής κεντρικών αγωγών ακαθάρτων.

Με την υπ'αρ. 2722 / 19.01.2017 αίτηση του, ο ανάδοχος, αιτείται παράταση του χρόνου περαίωσης κατά 12 (δώδεκα) μήνες.

Έχοντας δε υπόψη:

Την ανάγκη κατασκευής και άλλων εξωτερικών διακλαδώσεων, και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο, καθώς και στην ανάγκη επέκτασης αγωγών ακαθάρτων είτε σε νεόδμητες περιοχές είτε σε περιοχές που δεν υπάρχει οριστικό δίκτυο ακαθάρτων,

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για δώδεκα (12) μήνες και μέχρι την **28^η Ιανουαρίου 2018**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την υπ'αριθ.2722/19-1-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΜΑΡΚΟΥΛΗ

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Βρεττάκος Νικόλαος , Δαβγιώτη Ελένη, Δατσέρη Βασιλική, , Κούβαρης Κωνσταντίνος, Λάλος Μηνάς και Μελάς Φώτιος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων του Δήμου έτους 2015» για δώδεκα (12) μήνες και μέχρι την **28^η Ιανουαρίου 2018.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (42)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερασίini 14-02-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ