



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 4-4-2017
Αριθ. πρωτ.: 18884

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 22-03-2017
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 82/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Η΄ ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5x5 ΧΑΡΑΥΓΗΣ»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 22 του μηνός Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 15118/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση τριάντα ένα (31) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 12. Καπετανίδου Ελένη | 23. Λούπης Άγγελος |
| 2. Βρεττάκος Νικόλαος | 13. Καπουσίζογλου Ελένη | 24. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Γκρόζου Άννα | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος | 25. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 26. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 16. Κατσαφάδος Κυριάκος | 27. Ντέρου Κυριακή |
| 6. Δατσέρη Βασιλική | 17. Κούβαρης Κωνσταντίνος | 28. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 18. Κυραμαργιού Ελένη | 29. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 8. Ζούπης Ζαχαρίας | 19. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 30. Σαββοπούλου Βάια |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 20. Λάλος Μηνάς | 31. Συράκου Σταυρούλα |
| 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 21. Λαμπρίδης Χρήστος | |
| 11. Καλαμαράς Γεώργιος | 22. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Βαρλά Σταυρούλα | 7. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 2. Διδυμιώτης Σώζων | 8. Τζανής Λουκάς |
| 3. Καψοκόλης Πέτρος | 9. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 10. Φωτάκης Γεώργιος |
| 5. Μελά-Ψαρρού Αγγελική | |
| 6. Μελάς Φώτιος | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Επίσης παρευρέθηκε η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Αναστασία Δρόσου.

Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθηκαν η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμποπούλου, ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 18ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 15266/17-3-2017 έγγραφο του τμήματος Συγκοιν/κών κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Έγκριση ή μη παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5x5 ΧΑΡΑΥΓΗΣ".

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	:	73.793,00 € (συμπ. ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	:	41.257,06 € (συμπ. ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	Κ/Ξ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	:	19-7-2016
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	:	333/27-7-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κ.Α.	:	15/7336.0009 οικ. Έτους 2017
ΑΡ.ΜΕΛ.	:	13/ 24-05-2016

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 30-12-2016, με διάρκεια 2 μηνών δηλαδή έως **28-2-2017**.

Ο ανάδοχος υπέβαλε με το υπ' αριθμ. 11316/24-2-2017 έγγραφο του, αίτηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 30 ημέρες, έως 28/3/2017.

Η ανάγκη παράτασης προέκυψε λόγω αφ' ενός των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που επικρατούσαν κατά τη συμβατική προθεσμία και συνέβαλαν στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των εργασιών και αφ' ετέρου της ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για τροποποίηση ποσοτήτων και εκτέλεση μη συμβατικών εργασιών.

Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε όπως εγκρίνετε ή μη την παράταση της συμβατικής προθεσμίας **κατά 30 ημέρες ήτοι έως 28-3-2017**. Συνημμένα υποβάλλεται η αίτηση του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τη με αρ. πρωτ. 11316/24-2-2017 αίτηση του αναδόχου (Κ/Ξ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βρεττάκος Νικόλαος, Δαβγιώτη Ελένη, Δατσέρη Βασιλική, Ζαχαρίας Ζούπης, Καλαμαράς Γεώργιος, Καραγιαννίδης Παναγιώτης, Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Λούπης Άγγελος και Σαββοπούλου Βαία. Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας την παράταση της συμβατικής προθεσμίας **κατά 30 ημέρες ήτοι έως 28-3-2017** του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5x5 ΧΑΡΑΥΓΗΣ**», κατόπιν του με αρ. πρωτ. 11316/24-2-2017 εγγράφου του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (82)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερασίνη 23-03-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ