



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 4-4-2017
Αριθ. πρωτ.: 18888

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 22-03-2017
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 83/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Η΄ ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 22 του μηνός Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 15118/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση τριάντα ένα (31) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 12. Καπετανίδου Ελένη | 23. Λούπης Άγγελος |
| 2. Βρεττάκος Νικόλαος | 13. Καπουσίζογλου Ελένη | 24. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Γκρόζου Άννα | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος | 25. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 26. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 16. Κατσαφάδος Κυριάκος | 27. Ντέρου Κυριακή |
| 6. Δατσέρη Βασιλική | 17. Κούβαρης Κωνσταντίνος | 28. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 18. Κυραμαργιού Ελένη | 29. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 8. Ζούπης Ζαχαρίας | 19. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 30. Σαββοπούλου Βάια |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 20. Λάλος Μηνάς | 31. Συράκου Σταυρούλα |
| 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 21. Λαμπρίδης Χρήστος | |
| 11. Καλαμαράς Γεώργιος | 22. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Βαρλά Σταυρούλα | 7. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 2. Διδυμιώτης Σώζων | 8. Τζανής Λουκάς |
| 3. Καψοκόλης Πέτρος | 9. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 10. Φωτάκης Γεώργιος |
| 5. Μελά-Ψαρρού Αγγελική | |
| 6. Μελάς Φώτιος | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Επίσης παρευρέθηκε η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Αναστασία Δρόσου.

Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθηκαν η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμποπούλου, ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 19ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 15127/17-3-2017 έγγραφο του τμήματος Συγκοιν/κών κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Έγκριση ή μη παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ".

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 79.987,00 € (συμπ. ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	: 32.794,64 € (συμπ. ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: κος ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	: 12-7-2016
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	: 326/25-7-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κ.Α.	: 15/7331.0007 οικ. Έτους 2016
ΑΡ.ΜΕΛ.	: 15/ 25-05-2016

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 19-09-2016 για διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών δηλαδή έως την **19-01-2017**.

Ο ανάδοχος υπέβαλε με το υπ' αριθμ. 2828/19-01-2017 αίτηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 70 ημέρες έως 31/03/2017 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν και συνέβαλαν στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των εργασιών και επιπλέον ότι πρέπει να κατατεθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε όπως εγκρίνετε ή μη την παράταση της συμβατικής προθεσμίας **κατά 70 ημέρες έως την 31-03-2017**.

Συνημμένα υποβάλλεται η αίτηση του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τη με αρ. πρωτ. 2828/19-1-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ Α. ΙΩΑΝΝΗ

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βρεττάκος Νικόλαος, Δαβγιώτη Ελένη, Δατσέρη Βασιλική, Ζαχαρίας Ζούπης, Καλαμαράς Γεώργιος, Καραγιαννίδης Παναγιώτης, Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Λούπης Άγγελος και Σαββοπούλου Βαία
Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας **κατά 70 ημέρες έως την 31-03-2017** του έργου: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ", κατόπιν της με αρ. πρωτ. 2828/19-1-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ Α. ΙΩΑΝΝΗ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (83)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερασίνη 23-03-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ