



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 9-5-2017  
Αριθ. πρωτ.: 24482

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 2-5-2017  
Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 127/2017**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ 4 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 4-8-2017 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 2 του μηνός Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 22822/28-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση τριάντα (30) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                          |                              |                         |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος       | 12. Καπετανίδου Ελένη        | 23. Μελάς Φώτιος        |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα       | 13. Καπουσιζογλου Ελένη      | 24. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Γκρόζου Άννα          | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος    | 25. Μπουζάνη Χρυσούλα   |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη        | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 26. Ντέρου Κυριακή      |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 16. Κατσαφάδος Κυριάκος      | 27. Περδίκη Παναγιώτα   |
| 6. Διακάκη Ευγενία       | 17. Κούβαρης Κωνσταντίνος    | 28. Ρέπα-Νικάνδρου      |
| 7. Διδυμιώτης Σώζων      | 18. Λάλος Μηνάς              | Γαρυφαλλιά              |
| 8. Ζούπης Ζαχαρίας       | 19. Λαμπρίδης Χρήστος        | 29. Σαββοπούλου Βαία    |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης    | 20. Λεπτουργίδου Αικατερίνη  | 30. Συράκου Σταυρούλα   |
| 10. Θωμαΐδης Δημήτριος   | 21. Λούπης Άγγελος           |                         |
| 11. Καλαμαράς Γεώργιος   | 22. Μαρτάκης Νικόλαος        |                         |

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

- |                             |                           |                      |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Βρεττάκος Νικόλαος       | 6. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 11. Φωτάκης Γεώργιος |
| 2. Δασιέρη Βασιλική         | 7. Μελά-Ψαρρού Αγγελική   |                      |
| 3. Καψοκόλης Πέτρος         | 8. Μυλωνάς Γεώργιος       |                      |
| 4. Κυραμαργίου Ελένη        | 9. Τζανής Λουκάς          |                      |
| 5. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 10. Τσούτσας Ιωάννης      |                      |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Επίσης παρευρέθηκε η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Αναστασία Δρόσου.

Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθηκαν η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμποπούλου, ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 9ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 21122/19-4-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 430.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
 ΣΥΜΒΑΣΗ : 163.907,12 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.  
 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 21-6-2016  
 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ. : 287/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
 Κ.Α. : 61/7331.0002 οικ. Έτους 2017  
 ΑΡ.ΜΕΛ. : 15/02-12-2015

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη της παράτασης εργολαβικής σύμβασης κατά 4 μήνες έως 4-8-2017 του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 287/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εργοληπτική εταιρεία ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε που προσέφερε έκπτωση 62,19 %

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 4/10/2016 για το ποσό των 163.907,12 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια 6 μηνών. Η συμβατική προθεσμία λήξης ήταν στις 4-4-2017.

Με την υπ' αριθμ. 17072 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 4 μήνες έως 4-8-2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) Την υπ' αριθμ. 17072 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Σταυρούλα Βαρλά, Ελένη Δαβγιώτη, Ζαχαρίας Ζούπης, Κων/νος Κούβαρης, Μηνάς Λάλος, Χρήστος Λαμπρίδης, Φώτιος Μελάς, και Βάια Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της εργολαβικής σύμβασης κατά 4 μήνες έως 4-8-2017 του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».

Ο λόγος για την παράταση είναι ότι, η αντικατάσταση της στέγης, η επισκευή του υφιστάμενου δαπέδου και η απενεργοποίηση της παραγωγής θερμού νερού αποδυτηρίων δεν μπορούν να εκτελεστούν πριν τις 15/5/2017 επειδή το γήπεδο είναι σε λειτουργία και διενεργούνται αγώνες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (127)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.  
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Κερατσίνι 04-05-2017  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ