



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 12-2-2019
Αρ.πρωτ.: 5980

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 4-2-2019
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2019

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 4 του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 4566/31-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι οκτώ (28) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Βαρλά Σταυρούλα | 11. Καπετανίδου Ελένη | 21. Μελάς Φώτιος |
| 2. Βρεττάκος Νικόλαος | 12. Καπουσιζογλου Ελένη | 22. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Γκρόζου Άννα | 13. Κατσαφάδος Κυριάκος | 23. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 14. Κεζέπης Αθανάσιος | 24. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Κούβαρης Κων/νος | 25. Νικολάου Ελένη |
| 6. Δατσέρη Βασιλική | 16. Κυραμαργίου Ελένη | 26. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 17. Λάλος Μηνάς | 27. Σαββοπούλου Βάια |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 28. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Θωμαΐδης Δημήτριος | 19. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | |
| 10. Καλαμαράς Γεώργιος | 20. Μαρτάκης Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 6. Καψοκόλης Πέτρος | 11. Μόσχου Ειρήνη |
| 2. Διδυμιώτης Σώζων | 7. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 12. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 3. Ζούπης Ζαχαρίας | 8. Λαμπρίδης Χρήστος | 13. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Καραγιαννάκης Χρήστος | 9. Λούπης Άγγελος | |
| 5. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 10. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά, Παρασκευή Λάππα και Νίκη Παπανικολάου.

Επίσης παρέστησαν η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Άννα Τσιμποπούλου και η Διευθύντρια Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κα Ελένη Μυργιαλή.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 15ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 4080/28-01-2019 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών, Κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»**,

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 241.708,33 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
 ΣΥΜΒΑΣΗ : 98.537,79 € (χωρίς ΦΠΑ)
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΤΣΙΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ.ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε.»
 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 10-05-2016
 ΚΑΤΑΚΥΡ. ΔΗΜΟΠΡ : 587/2017 & 41/2018 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 Δ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας
 Κ.Α. : 15.7331.0008 οικ. Έτους 2018
 ΑΡ.ΜΕΛ. : 10/2017

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04, του Ν.3669/08 και του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν προκειμένου να:

- Συμπεριλάβουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Συμπεριλάβουν την εφαρμογή νέων τιμών μονάδος

Κατά την κατασκευή του έργου κρίθηκε αναγκαία η εκτέλεση εργασιών, πέραν των συμβατικών, καθώς έτσι θα εξασφαλιστεί η αρτιότερη λειτουργικότητα του.

Το 1ο ΠΚΝΤΜΕ περιλαμβάνει επτά (7) νέες τιμές, τέσσερις εκ των οποίων ανήκουν στην ομάδα εργασιών «Οικοδομικά-Χρωματισμοί-Επενδύσεις», με έκπτωση ομάδας 62% και αφορούν:

- τη διαμόρφωση αρμών επί τσιμεντοκονίας και σφράγιση αυτών,
 - προσαυξήσεις τιμών για:
 - αρμολόγηση πλακιδίων με εποξειδικό αρμό,
 - τοποθέτηση ασφαλτόπανου μόνωσης δώματος μεγαλύτερου βάρους και με ψηφίδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλέστερη στεγανότητα του υποκείμενου χώρου,
 - αντικατάσταση της τελικής επιφάνειας των πλακών ασφαλείας με επίστρωση EPDM, για την τήρηση των ισχυουσών προδιαγραφών ασφαλείας και υγιεινής των δαπέδων ασφαλείας.
- Οι υπόλοιπες τρεις νέες απαιτούμενες εργασίες ανήκουν στην ομάδα εργασιών «Κατασκευές Μεταλλικές-Ξύλινες», με έκπτωση ομάδας 56% και αφορούν:
- στην τοποθέτηση ηλεκτρικού κυπρί σε κεντρική πόρτα εισόδου Παιδικού Σταθμού
 - στην τοποθέτηση ανοιγόμενης σίτας προστασίας σε πόρτα μαγειρείου Παιδικού Σταθμού
 - στην τοποθέτηση στοιχείων προφίλ αλουμινίου σε υαλοστάσια αλουμινίου,

για την ενίσχυση της προστασίας, ασφάλειας και υγιεινής των χώρων των Παιδικών Σταθμών.

Με τον 1ο Α.Π.Ε η τελική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α 24% διαμορφώθηκε στο ποσό των **98.573,79 €**, σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη, δηλαδή χωρίς μεταβολή του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Αναλυτικότερα: 77.834,51€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, απρόβλεπτα 0,65 €, πρόβλεψη για αναθεώρηση 1.630,80€ και 19.071,83€ για Φ.Π.Α.

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε είναι απαραίτητες για την περαίωση και την λειτουργία του έργου. Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης.

Ο παρόντας Α.Π.Ε. εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με το με αριθμ.πρωτ.11939/25-01-2019 Πρακτικό της 24^{ης} Συνεδρίασής του, σχετικά με τη διαχείριση των επί έλασσον ποσοτήτων, η οποία επισυνάπτεται μαζί με τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύουσα τον 1^ο Α.Π. Εργασιών & το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας η με αριθμό 10/27-06-2017 μελέτη με προϋπολογισμό 241.708,33 € (με Φ.Π.Α.) και καθόρισε τους όρους για την διενέργεια του προκηρυχθέντος διαγωνισμού.

2. Με την 331/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ο τρόπος κατασκευής του έργου με ανοικτή Δημοπρασία βάσει του σχετικού προϋπολογισμού του.

3. Με την 449/2017 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας εγκρίθηκε η διακήρυξη.

4. Με τα με αριθμό πρωτοκόλλου 66254/11-12-2017 & 5626/6-02-2018 Πρακτικά του διενεργηθέντος διαγωνισμού ανακηρύχθηκε 1^{ος} μειοδότης η εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΤΣΙΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ.ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε.» προσφέροντας μέσο ποσοστό έκπτωσης 59,23%.

5. Με τις 587/2017 & 41/2018 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού.

6. Με τον με αριθμό πρωτοκόλλου 18462/6915/4-04-2018 έγινε έλεγχος νομιμότητας της 41/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

7. Με την 160/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του αναδόχου.

8. Με την με αριθμ. πρωτ. 19948/23-05-2018 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΤΣΙΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ.ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε.» για το ποσό των 98.537,79€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. έχοντας υπ' όψη τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας με Κ.Α.: 15/7331.0008, ποσού 99.000,00€ για το οικονομικό έτος 2018.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} ΑΠΕ-1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ

Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ συντάχθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04 και του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα προκειμένου να :

- Συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Συμπεριλάβει την εφαρμογή νέων τιμών μονάδος

Κατά την κατασκευή του έργου κρίθηκε αναγκαία η εκτέλεση εργασιών, πέραν των συμβατικών, καθώς έτσι θα εξασφαλιστεί η αρτιότερη λειτουργικότητα του.

Το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ περιλαμβάνει επτά (7) νέες τιμές, τέσσερις εκ των οποίων ανήκουν στην ομάδα εργασιών «Οικοδομικά-Χρωματισμοί-Επενδύσεις», με έκπτωση ομάδας 62% και αφορούν:

- τη διαμόρφωση αρμών επί τσιμεντοκονίας και σφράγιση αυτών,
 - προσαυξήσεις τιμών για:
 - αρμολόγηση πλακιδίων με εποξειδικό αρμό,
 - τοποθέτηση ασφαλτόπανου μόνωσης δώματος μεγαλύτερου βάρους και με ψηφίδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλέστερη στεγανότητα του υποκείμενου χώρου,
 - αντικατάσταση της τελικής επιφάνειας των πλακών ασφαλείας με επιστρωση EPDM, για την τήρηση των ισχυουσών προδιαγραφών ασφαλείας και υγιεινής των δαπέδων ασφαλείας.
- Οι υπόλοιπες τρεις νέες απαιτούμενες εργασίες ανήκουν στην ομάδα εργασιών «Κατασκευές Μεταλλικές-Ξύλινες», με έκπτωση ομάδας 56% και αφορούν:
- την τοποθέτηση ηλεκτρικού κυπρί σε κεντρική πόρτα εισόδου Παιδικού Σταθμού
 - την τοποθέτηση ανοιγόμενης σίτας προστασίας σε πόρτα μαγειρίου Παιδικού Σταθμού
 - την τοποθέτηση στοιχείων προφίλ αλουμινίου σε υαλοστάσια αλουμινίου,
- για την ενίσχυση της προστασίας, ασφάλειας και υγιεινής των χώρων των Παιδικών Σταθμών

Η δαπάνη των ως άνω μεταβολών καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από το ποσό των απροβλέπτων, για την εφαρμογή των νέων εργασιών, καθώς και από τη διαχείριση των επί έλλασον δαπανών των ομάδων εργασιών του προϋπολογισμού, για τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 155 & 156 του Ν.4412/16).

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με τον 1^ο Α.Π.Ε η τελική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α 24% διαμορφώθηκε στο ποσό των 98.573,79€, σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη, δηλαδή χωρίς μεταβολή του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
Αναλυτικότερα : 77.834,51€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, απρόβλεπτα 0,65 €, πρόβλεψη για αναθεώρηση 1.630,80€ και 19.071,83€ για Φ.Π.Α.

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε είναι απαραίτητες για την περαίωση και την λειτουργία του έργου. Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης.

Συγκεντρωτικά η εικόνα του 1ου ΑΠΕ από οικονομικής άποψης έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	3.609,87	4.167,95	558,09	
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	3.891,73	4.317,34	425,61	
3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	22.721,09	22.838,75	117,66	
4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	25.666,08	24.569,04		1.097,04
5. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.469,49	1.465,19		4,30
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ				
3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		7.854,59	7.854,59	
4.ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ-ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ		748,60	748,60	
ΣΥΝΟΛΟ	57.358,26	65.961,46	9.704,55	1.101,34
ΓΕ & ΟΕ 18%	10.324,49	11.873,06	1.746,82	198,24
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	67.682,75	77.834,51	11.451,37	1.299,58
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	10.152,41	0,65		

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	1.630,80	1.630,80		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	79.465,96	79.465,96		
ΦΠΑ 24%	19.071,83	19.071,83		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	98.537,79	98.537,79		

4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε & του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ συνολικού ποσού 98.537,79€ του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**», όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη του έργου, θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τ.Υ. του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και υπεγράφη από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της σύμβασης, όπως συνημμένα υποβάλλεται.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 24/12/2018
Οι επιβλέπουσες

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΡΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84
3. Τα Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 171/87
4. Τους Ν.3263/04, Ν.3669/08 και Ν.4412/16

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ελένη Δαβγιώτη, Γεώργιος Καλαμαράς, Κωνσταντίνος Κούβαρης, Μηνάς Λάλος, Χαράλαμπος Μανουσιάδης, Φώτιος Μελάς και Βαία Σαββοπούλου

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04, του Ν.3669/08 και του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Το 1ο ΠΚΝΤΜΕ περιλαμβάνει επτά (7) νέες τιμές, τέσσερις εκ των οποίων ανήκουν στην ομάδα εργασιών «Οικοδομικά-Χρωματισμοί-Επενδύσεις», με έκπτωση ομάδας 62% και αφορούν:

- τη διαμόρφωση αρμών επίτσιμεντοκονίας και σφράγιση αυτών,

- προσαυξήσεις τιμών για:
αρμολόγηση πλακιδίων με εποξειδικό αρμό,
τοποθέτηση ασφαλτόπανου μόνωσης δώματος μεγαλύτερου βάρους και με ψηφίδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλέστερη στεγανότητα του υποκείμενου χώρου,
αντικατάσταση της τελικής επιφάνειας των πλακών ασφαλείας με επίστρωση EPDM, για την τήρηση των ισχυουσών προδιαγραφών ασφαλείας και υγιεινής των δαπέδων ασφαλείας.
Οι υπόλοιπες τρεις νέες απαιτούμενες εργασίες ανήκουν στην ομάδα εργασιών «Κατασκευές Μεταλλικές-Ξύλινες», με έκπτωση ομάδας 56% και αφορούν:
 - στην τοποθέτηση ηλεκτρικού κυπρί σε κεντρική πόρτα εισόδου Παιδικού Σταθμού
 - στην τοποθέτηση ανοιγόμενης σίτας προστασίας σε πόρτα μαγειρείου Παιδικού Σταθμού
 - στην τοποθέτηση στοιχείων προφίλ αλουμινίου σε υαλοστάσια αλουμινίου,
για την ενίσχυση της προστασίας, ασφάλειας και υγιεινής των χώρων των Παιδικών Σταθμών.

Με τον 1ο Α.Π.Ε η τελική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α 24% διαμορφώθηκε στο ποσό των **98.573,79 €**, σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη, δηλαδή χωρίς μεταβολή του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
Αναλυτικότερα: 77.834,51€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, απρόβλεπτα 0,65 €, πρόβλεψη για αναθεώρηση 1.630,80€ και 19.071,83€ για Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (36)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 7-2-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ