



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

Κερατσίνι: 1/10/2018
Αρ.πρωτ.: 38909

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 24-9-2018
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 368/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 24 του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 37667/20-9-2018 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι οκτώ (28) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 11. Καπετανίδου Ελένη | 21. Μανουσιάδης Χαράλαμπος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 12. Καπουσίζογλου Ελένη | 22. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Γκρόζου Άννα | 13. Καραγιαννάκης Χρήστος | 23. Μελάς Φώτιος |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 14. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 24. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Κατσαφάδος Κυριάκος | 25. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 6. Διακάκη Ευγενία | 16. Κεζέπης Αθανάσιος | 26. Νικολάου Ελένη |
| 7. Ζούπης Ζαχαρίας | 17. Κούβαρης Κων/νος | 27. Περδίκη Παναγιώτα |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Κυραμαργιού Ελένη | 28. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Θωμαΐδης Δημήτριος | 19. Λάλος Μηνάς | |
| 10. Καλαμαράς Γεώργιος | 20. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Βρεττάκος Νικόλαος | 6. Λαμπρίδης Χρήστος | 11. Ντέρου Κυριακή |
| 2. Δατσέρη Βασιλική | 7. Λούπης Άγγελος | 12. Σαββοπούλου Βάια |
| 3. Διδυμιώτης Σώζων | 8. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 13. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Καψοκόλης Πέτρος | 9. Μόσχου Ειρήνη | |
| 5. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 10. Μυλωνάς Γεώργιος | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος και Μαρία Βοργιά.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 17ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 37417/18-09-2018 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 247.921,46 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ : 95.747,75 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε
 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 4-7-2017
 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ. : 284/10-7-2017 ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 Κ.Α. : 15/7331.0051 οικ. Έτους 2018
 ΑΡ.ΜΕΛ. : 03/31-3-2017

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 15-12-2017 για το ποσό των 95.747,75 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια 9 μηνών. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε

Η συμβατική προθεσμία λήξης ήταν στις 15-9-2018. Με την υπ' αριθμ.32508/ 8-8-2018 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 2 (δύο) μήνες έως **15-11-2018**. Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση από τον ανάδοχο είναι: α) η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε, β) υπήρχε δυσκολία πρόσβασης σε πολλούς χώρους που φυλάσσονταν από συναγερμό, καθώς και σε πολλά σχολεία υπήρχε κάποιος εργαζόμενος από το σχολείο μόνο μια φορά την εβδομάδα και γ) παραδόθηκαν σχολεία μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς (τέλη Ιουνίου) και δεν υπήρχε αρκετό χρονικό διάστημα για την εκτέλεση των εργασιών.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου:

“ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017” κατά 2 (δύο) μήνες έως **15/11/2018**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. την υπ' αριθμ.32508/ 8-8-2018 αίτηση του αναδόχου

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Ελένη Δαβγιώτη, Ζαχαρίας Ζούπης, Γεώργιος Καλαμαράς, Χρήστος Καραγιαννάκης, Παναγιώτης Καραγιαννίδης, Χαράλαμπος Μανουσιάδης και Φώτιος Μελάς.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου:

“ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017” κατά 2 (δύο) μήνες, έως **15/11/2018**, κατόπιν της υπ’ αριθμ.32508/ 8-8-2018 αίτησης του αναδόχου (εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε) του προαναφερθέντος έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (368)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 25-09-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ