



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 7-12-2018  
Αρ.πρωτ.: 49949

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 33ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 2-12-2018  
Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 477/2018**

### **ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017"**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 2 του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 48400/28-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση τριάντα έξι (36) μέλη και ονομαστικά οι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                          |                              |                            |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος       | 13. Καπετανίδου Ελένη        | 25. Μανουσιάδης Χαράλαμπος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα       | 14. Καπουσίζογλου Ελένη      | 26. Μαρτάκης Νικόλαος      |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος    | 15. Καραγιαννάκης Χρήστος    | 27. Μελά – Ψαρρού Αγγελική |
| 4. Γκρόζου Άννα          | 16. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 28. Μελάς Φώτιος           |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη        | 17. Κατσαφάδος Κυριάκος      | 29. Μιχάλογλου Στυλιανή    |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 18. Καψοκόλης Πέτρος         | 30. Μόσχου Ειρήνη          |
| 7. Δατσέρη Βασιλική      | 19. Κεζέπης Αθανάσιος        | 31. Μπουζάνη Χρυσούλα      |
| 8. Διακάκη Ευγενία       | 20. Κούβαρης Κων/νος         | 32. Ντέρου Κυριακή         |
| 9. Διδυμιώτης Σώζων      | 21. Κυραμαργίου Ελένη        | 33. Νικολάου Ελένη         |
| 10. Ζαχαρίας Ζούπης      | 22. Λάλος Μηνάς              | 34. Περδίκη Παναγιώτα      |
| 11. Θεόδοτος Μιλτιάδης   | 23. Λαμπρίδης Χρήστος        | 35. Σαββοπούλου Βαία       |
| 12. Θωμαΐδης Δημήτριος   | 24. Λούπης Άγγελος           | 36. Συράκου Σταυρούλα      |

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

- |                             |                           |                     |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. Καλαμαράς Γεώργιος       | 3. Λεπουργίδου Αικατερίνη | 5. Τσούτσας Ιωάννης |
| 2. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 4. Μυλωνάς Γεώργιος       |                     |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθη επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Δρόσου Αναστασία.

Επίσης παρέστη η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Άννα Τσιμποπούλου και οι υπάλληλοι του τμήματος Λογιστικού-Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης Πηνελόπη Σουρή και Στέφανος Στρατηγός, καθώς και η Διευθύντρια Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελένη Μυργιαλή.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Παρασκευή Λάππα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 6ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε:

Α) στη με αρ. πρωτ. 48671/23-11-2018 εισήγηση της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 1.370.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	: 359.937,44€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	: 24-01-2018
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	: 57/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κ.Α.: 30/7333.0018 οικ. Έτους 2018
ΑΡ.ΜΕΛ.	: 12/12-07-2017

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου:  
« ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 57/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε που προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης 73,73% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 10/08/2018 για το ποσό των 359.937,44€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια 6 μηνών. Η προθεσμία περαίωσης είναι στις 10-02-2019.

Ο 1ος Α.Π.Ε είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, με την δαπάνη εργασιών να διαμορφώνεται στα 289.555,48€, απρόβλεπτη δαπάνη 50,03€ πρόβλεψη αναθεώρησης 666,62€ ενώ το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 359.937,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Αρφαρά Νικήτα και Βασιλόπουλου Γιάννη.

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ** **1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

#### **Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» εκτελείται σύμφωνα με την υπ. αρ. 12/12-07-2017 μελέτη προϋπολογισμού 1.370.000,00 € με ΦΠΑ η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
2. Η διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε με την 593/2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.

3. Με το αρ. πρωτ. 6820/15-02-2018 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού ανακηρύχθηκε μειοδότης η εταιρεία ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε η οποία προσέφερε ποσοστό μείωσης έκπτωσης 73,73% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
4. Με την 57/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω Πρακτικό.
5. Στις 10/08/2018 (αρ. πρωτ. 32725) υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του ως άνω έργου μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και της εταιρείας ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου έξι (6) μηνών ήτοι μέχρι **10/02/2019**.

## **Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Βασικός στόχος της παρούσας παρέμβασης είναι η συντήρηση και η αποκατάσταση υφιστάμενων οδών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, με στόχο την βελτίωση του οδοστρώματος και την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Με την νέα ασφαλτόστρωση θα εξασφαλίζεται η φυσική απορροή των όμβριων υδάτων επιφανειακά χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος εισροής υδάτων στις κατοικίες και στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκατέρωθεν.

## **Γ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ**

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04, του Ν.3669/08 και του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα προκειμένου να τροποποιηθούν οι ποσότητες της μελέτης με βάση τις ήδη εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ της εργολαβίας περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων της μελέτης, αναγκαίες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου όπως αυτές προέκυψαν στο στάδιο της κατασκευής. Οι παραπάνω αλλαγές δεν επηρεάζουν την πληρότητα και αρτιότητα του έργου, ενώ η οποιαδήποτε οικονομική διαφορά προκύψει θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων.

## **Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ**

Συγκεντρωτικά η εικόνα του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ από οικονομικής άποψης έχει ως εξής:

<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>1<sup>ο*</sup> ΑΠΕ</b>
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	251.830,88	289.555,48
3	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	37.774,63	50,03
4	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	666,62	666,62
6	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	290.272,13	290.272,13

7	ΦΠΑ 24%	69.665,31	69.665,31
8	ΣΥΝΟΛΟ	359.937,44	359.937,44

Ο 1ος Α.Π.Ε είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, με τη δαπάνη εργασιών να διαμορφώνεται στα 289.555,48€, απρόβλεπτη δαπάνη 50,03€ πρόβλεψη αναθεώρησης 666,62€ ενώ το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 359.937,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

### **Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Αρφαρά Νικήτα και Βασιλόπουλου Γιάννη
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. Το συν. 1<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Ελένη Δαβγιώτη, Ζαχαρίας Ζούπης, Δημήτριος Θωμαΐδης, Χρήστος Λαμπρίδης, και Βαία Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**(μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικόλαου Βρεττάκου, ο οποίος ψήφισε ΚΑΤΑ)**

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16

• Ο 1ος Α.Π.Ε είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, με την δαπάνη εργασιών να διαμορφώνεται στα 289.555,48€, απρόβλεπτη δαπάνη 50,03€ πρόβλεψη αναθεώρησης 666,62€ ενώ το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 359.937,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (477)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.  
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Κερατσίνι 3-12-2018  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ