



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 12-12-2018  
Αρ.πρωτ.: 50507

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 33ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 2-12-2018  
Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 478/2018**

### **ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ"**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 2 του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 48400/28-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση τριάντα έξι (36) μέλη και ονομαστικά οι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                          |                              |                            |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος       | 13. Καπετανίδου Ελένη        | 25. Μανουσιάδης Χαράλαμπος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα       | 14. Καπουσιζογλου Ελένη      | 26. Μαρτάκης Νικόλαος      |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος    | 15. Καραγιαννάκης Χρήστος    | 27. Μελά – Ψαρρού Αγγελική |
| 4. Γκρόζου Άννα          | 16. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 28. Μελάς Φώτιος           |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη        | 17. Κατσαφάδος Κυριάκος      | 29. Μιχάλογλου Στυλιανή    |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 18. Καψοκόλης Πέτρος         | 30. Μόσχου Ειρήνη          |
| 7. Δατσέρη Βασιλική      | 19. Κεζέπης Αθανάσιος        | 31. Μπουζάνη Χρυσούλα      |
| 8. Διακάκη Ευγενία       | 20. Κούβαρης Κων/νος         | 32. Ντέρου Κυριακή         |
| 9. Διδυμιώτης Σώζων      | 21. Κυραμαργιού Ελένη        | 33. Νικολάου Ελένη         |
| 10. Ζαχαρίας Ζούπης      | 22. Λάλος Μηνάς              | 34. Περδίκη Παναγιώτα      |
| 11. Θεόδοτος Μιλτιάδης   | 23. Λαμπρίδης Χρήστος        | 35. Σαββοπούλου Βάια       |
| 12. Θωμαΐδης Δημήτριος   | 24. Λούπης Άγγελος           | 36. Συράκου Σταυρούλα      |

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

- |                             |                           |                     |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. Καλαμαράς Γεώργιος       | 3. Λεπουργίδου Αικατερίνη | 5. Τσούτσας Ιωάννης |
| 2. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 4. Μυλωνάς Γεώργιος       |                     |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθη επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Δρόσου Αναστασία.

Επίσης παρέστη η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Άννα Τσιμποπούλου και οι υπάλληλοι του τμήματος Λογιστικού-Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης Πηνελόπη Σουρή και Στέφανος Στρατηγός, καθώς και η Διευθύντρια Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελένη Μυργιαλή.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Παρασκευή Λάππα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 7ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε:

Α) στη με αρ. πρωτ. 48676/29-11-2018 εισήγηση της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 999.833,22 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	: 241.900,46 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΟΔΟΣ ΑΤΕ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	: 21-11-2017
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	: 588/2017 & 58/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κ.Α.	: 64/ 7333.0005 οικ. Έτους 2018
ΑΡ.ΜΕΛ.	: 21/01-12-2016

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με τις υπ' αριθμ. 588/2017 & 58/2018 αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» που προσέφερε έκπτωση 75,81 %. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 350/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 10-8-2018 για το ποσό των 241.900,46 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια 5 μηνών. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΟΔΟΣ ΑΤΕ»

Ο 1ος Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 190.718,68 €, απρόβλεπτα 70,09 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 4.292,25 € ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 241.900,46 € (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Ραικοπούλου Ελπίδας και Σαραγά Σπύρου.

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
Συνοδεύουσα τον 1<sup>ο</sup> Α.Π. Εργασιών

## **1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας η με αριθμό 21/01-12-2016 μελέτη με προϋπολογισμό 999.833,22 € (με Φ.Π.Α.) και καθόρισε τους όρους για την διενέργεια του προκηρυχθέντος διαγωνισμού.

2. Με την 270/2017 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ο τρόπος κατασκευής του έργου με ανοικτή Δημοπρασία βάσει του σχετικού προϋπολογισμού του.

3. Με την 420/2017 πράξη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας εγκρίθηκε η διακήρυξη.

4. Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 66255/11-12-2017 & 6887/15-02-2018 πρακτικά του διενεργηθέντος διαγωνισμού ανακηρύχθηκε 1<sup>ος</sup> μειοδότης η ΟΔΟΣ ΑΤΕ προσφέροντας μέσο ποσοστό έκπτωσης 75,81%.

5. Με τις 588/2017 & 58/2018 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού.

6. Με την 350/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.

7. Με τον με αριθμό πρωτοκόλλου 22000/8159/08-05-2018 έλεγχο νομιμότητας της 58/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

8. Με αριθμό πρωτοκόλλου 32724/10-08-2018 υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και της ΟΔΟΣ ΑΤΕ για ποσό 241.900,46€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. έχοντας υπ' όψη τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας με Κ.Α.:64/7333.0005 ποσού 242.000,00€ για το οικονομικό έτος 2018.

## **2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ**

Ο προτεινόμενος 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να :

- Να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών οι οποίες διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου .

Η δαπάνη των ως άνω αυξήσεων καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων (άρθρο 155 του Ν.4412/16)

## **4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε η τελική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α 24% διαμορφώθηκε στο ποσό των 241.900,46€, δηλαδή χωρίς μεταβολή του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Αναλυτικότερα: 190.718,68€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, απρόβλεπτα 70,09 € και πρόβλεψη για αναθεώρηση 4.292,25€ και 46.819,44€ για Φ.Π.Α.

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε είναι απαραίτητες για την περαίωση και την λειτουργία του έργου. Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης.

## **5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε συνολικού ποσού 241.900,46€ του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**», όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη του έργου, θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τ.Υ. του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και υπεγράφη από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της σύμβασης, όπως συνημμένα υποβάλλεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Τα προαναφερθέντα έγγραφα
2. Την αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Ραικοπούλου Ελπίδας και Σαραγά Σπύρου.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Ελένη Δαβγιώτη, Ζαχαρίας Ζούπης, Δημήτριος Θωμαΐδης, Χρήστος Λαμπρίδης, και Βαία Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**(μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κου Νικόλαου Βρεττάκου, ο οποίος ψήφισε ΚΑΤΑ)**

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

●Ο 1ος Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 190.718,68 €, απρόβλεπτα 70,09 € , πρόβλεψη αναθεώρησης 4.292,25 € ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 241.900,46 € ( χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (478)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.  
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Κερατσίνι 3-12-2018  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ