



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 7/5/2019  
Αρ.πρωτ.: 16815

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 22-4-2019  
Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 181/2019**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017" ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 22 του μηνός Απριλίου, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 15057/18-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                          |                              |                         |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος       | 9. Καλαμαράς Γεώργιος        | 17. Μαρτάκης Νικόλαος   |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα       | 10. Καπετανίδου Ελένη        | 18. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος    | 11. Καπουσιζογλου Ελένη      | 19. Μπουζάνη Χρυσούλα   |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη        | 12. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 20. Ντέρου Κυριακή      |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 13. Κατσαφάδος Κυριάκος      | 21. Νικολάου Ελένη      |
| 6. Διακάκη Ευγενία       | 14. Κεζέπης Αθανάσιος        | 22. Περδίκη Παναγιώτα   |
| 7. Θεόδοτος Μιλτιάδης    | 15. Κούβαρης Κων/νος         | 23. Σαββοπούλου Βάια    |
| 8. Θωμαΐδης Δημήτριος    | 16. Λεπτουργίδου Αικατερίνη  | 24. Συράκου Σταυρούλα   |

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

- |                          |                             |                            |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Γκρόζου Άννα          | 7. Κυραμαργιού Ελένη        | 13. Μελά – Ψαρρού Αγγελική |
| 2. Δατσέρη Βασιλική      | 8. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 14. Μελάς Φώτιος           |
| 3. Διδυμιώτης Σώζων      | 9. Λάλος Μηνάς              | 15. Μόσχου Ειρήνη          |
| 4. Ζούπης Ζαχαρίας       | 10. Λαμπρίδης Χρήστος       | 16. Μυλωνάς Γεώργιος       |
| 5. Καραγιαννάκης Χρήστος | 11. Λούπης Άγγελος          | 17. Τσούτσας Ιωάννης       |
| 6. Καψοκόλης Πέτρος      | 12. Μανουσιάδης Χαράλαμπος  |                            |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθησαν επίσης η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμποπούλου, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτριος Αγγελάκης και ο Διευθυντής Καθαριότητας Γιώργος Πασβάγκας. Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά, Παρασκευή Λάππα και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 22ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 14644/16-4-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 646.266,93 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
 ΣΥΜΒΑΣΗ : 253.015,25 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΕΤΚΑ Α.Ε.  
 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 4-7-2017  
 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ. : 292/ 17-7-2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
 Κ.Α. : 15/7331.0050 οικ. Έτους 2019  
 ΑΡ.ΜΕΛ. : 02/31-3-2017

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και παράταση εργασιών κατά 3 μήνες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 292/ 17-7-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΠΕΤΚΑ Α.Ε. που προσέφερε έκπτωση 60,85 %.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης, με την δαπάνη των εργασιών στα 203.088,31 €, απρόβλεπτα 173,25, πρόβλεψη αναθεώρησης 783,00 €, ενώ με το ΦΠΑ το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 253.015,25 € (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 6-6-2018 για διάρκεια 12 μηνών. Η συμβατική προθεσμία λήξης ήταν στις 6-6-2019. Με την υπ' αριθμ. 13543/8-4-2019 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 3 (τρεις) μήνες έως 6/9/2019

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Σαραγά Σπυρίδων και Βασιλόπουλου Ιωάννη.

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ), το 1<sup>ο</sup> Πρωτοκόλλου Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ) και παράταση εργασιών)

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η υπ' αριθμ. 02/31-3-2017 μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, Προϋπολογισμού: **646.266,93 ΕΥΡΩ ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)**.
2. Απόφαση έγκρισης της διακήρυξης με την 227/2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου.
3. Η Δημοπρασία έγινε στις 4-7-2017
4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 39281/ 14-7-2017 πρακτικό Ι του διενεργηθέντος διαγωνισμού βάσει του οποίου μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΠΕΤΚΑ Α.Ε.». Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 292/17-7-2017 απόφαση έγκρισης της Οικονομικής Επιτροπής Ανάδοχος του έργου.
- 4.1. Τεκμαρτή έκπτωση για τις εργασίες **60,85%** και δαπάνη εργασιών **149.787,44ΕΥΡΩ**.
- 4.2. Απρόβλεπτες δαπάνες **26.512,38 ΕΥΡΩ**, ποσό για Αναθεώρηση **783,00 ΕΥΡΩ** και Φ.Π.Α. **48.970,69 ΕΥΡΩ**.
- 4.3. Συνολική αξία του έργου: **253.015,25 ΕΥΡΩ**.

5. Στις **06.06.2018** υπογράφηκε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό του έργου για το ποσό των **253.015,25€**.
6. Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι **12** μήνες, ήτοι μέχρι **06.06.2019**.
7. Με την από 07/06/2018 εντολή ανάθεσης επίβλεψης του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, ορίστηκε επιβλέπων οικοδομικών εργασιών του έργου ο κ. Σαραγάς Σπύρος, Πολ. Μηχανικός ΠΕ και επιβλέπων Η/Μ εργασιών του έργου ο κ. Βασιλόπουλος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ.
8. Με το με ΑΠ 13543/08.04.2019 έγγραφό του ο ανάδοχος υπέβαλλε αίτημα χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι **06.09.2019**.

## **B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα σχολικά συγκροτήματα της Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου όπως ανακατασκευή W.C., επιστρώσεις αύλειων χώρων με ελαστικοσυνθετικό τάπητα, τοποθέτηση πλακών ασφαλείας σε αύλειους χώρους νηπιαγωγείων, κατασκευή περγκολών, αλλαγή κουφωμάτων, κτλ.

## **Γ. 1ο ΠΚΤΜΝΕ**

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε με βάση τις κείμενες Διατάξεις και τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

Για τον κανονισμό των τιμών μονάδας των νέων εργασιών ελήφθησαν υπόψη οι αναλύσεις των εγκεκριμένων αναλυτικών τιμολογίων του νέου ΑΤΟΕ.

Οι τιμές που περιλαμβάνει το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. υπάγονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και συντάχθηκαν με βάση τις εγκεκριμένες αναλύσεις του νέου ΑΤΟΕ.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει επτά (7) Νέες Εργασίες και συντάχθηκε από το τμήμα επίβλεψης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, για να τιμολογηθούν οι νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επίσης κρίθηκαν απαραίτητες λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών, οι οποίοι καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου αλλά και για να διορθωθούν προμετρητικά σφάλματα και παραλείψεις της μελέτης. Δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, δηλαδή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (παρ.3, άρθρο 156, Ν4412/2016).

Οι τιμές που περιλαμβάνει το 1ο ΠΚΤΜΝΕ περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ . Αναλυτικότερα :

- Το Άρθρο 1.ΝΤ.1 που αφορά στην αλλαγή των προδιαγραφών στις πλάκες ασφαλείας, η οποία καθιερώθηκε ως υποχρεωτική μετά την ανάθεση του έργου, ώστε να αφομοιωθεί η κοινοτική οδηγία στην Ελληνική Νομοθεσία.
- Τα Άρθρα 1.ΝΤ.2 έως 1.ΝΤ.7 που αφορούν σε οικοδομικές εργασίες, προέκυψαν από προφανή παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης, καθώς ενώ είχαν προβλεφθεί εργασίες μονώσεων, δεν είχαν προμετρηθεί οι συγκεκριμένες εργασίες σε επιφάνειες με ανεστραμμένο σύστημα μόνωσης. Οι εργασίες αυτές καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 9.334,14€ πλέον Γ.Ε. & Ο.Ε. με την έκπτωση 60,85% και καλύπτεται από τη δαπάνη των προβλέπτων του έργου.

Ο Ανάδοχος υπέγραψε το **1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** χωρίς επιφύλαξη.

## **Δ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε)**

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για να συμπεριλάβει :

1. Αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών του Τιμολογίου του έργου όπου κρίθηκε αναγκαίο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Συγκεκριμένα:  
Στην ομάδα Χωματοουργικά-Καθαίρεσεις, οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέρχονται από τις αναλυτικότερες προμετρήσεις των εργασιών του έργου. Η ομάδα αυτή παρουσιάζει αύξηση της δαπάνης των εργασιών κατά 2,29%, δηλαδή ποσό 269,96€ το οποίο καλύπτεται από το ποσό των προβλέπτων.  
Στην ομάδα Οικοδομικά-Χρωματισμοί-Επενδύσεις, οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέρχονται από τις αναλυτικότερες προμετρήσεις των εργασιών του έργου. Η ομάδα αυτή παρουσιάζει αύξηση της δαπάνης των εργασιών κατά 0,10%, δηλαδή ποσό 69,59€ το οποίο καλύπτεται από το ποσό των προβλέπτων.

Στην ομάδα Κατασκευές Μεταλλικές - Ξύλινες, οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέρχονται από τις αναλυτικότερες προμετρήσεις των εργασιών του έργου. Η ομάδα αυτή παρουσιάζει αύξηση της δαπάνης των εργασιών κατά 19,77%, δηλαδή ποσό 12.379,84€ το οποίο καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων.

Στην ομάδα Η/Μ, οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέρχονται από τις αναλυτικότερες προμετρήσεις των εργασιών του έργου. Η ομάδα αυτή παρουσιάζει αύξηση της δαπάνης των εργασιών κατά 3,15%, δηλαδή ποσό 267,77€ το οποίο καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 162.774,60 €.

2. Τις εργασίες του **1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ** του έργου, οι οποίες όπως προαναφέρθηκε οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις, σε εφαρμογή νέων κανονισμών καθώς και σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης που αναδείχθηκαν κατά την φάση εκτέλεσης του έργου.

3. Δεν παρουσιάζεται μεταβολή της δαπάνης Αναθεώρησης

4. Δεν παρουσιάζεται μεταβολή της δαπάνης ΦΠΑ.

Το σύνολο της δαπάνης του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 253.015,25ΕΥΡΩ μαζί με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:

	<b>ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.</b>
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	11.786,09	12.056,05
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.871,62	66.941,21
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ- ΞΥΛΙΝΕΣ	62.616,51	74.996,35
Η/Μ	8.513,22	8.780,99
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 <sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ	0,00	9.334,14
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	149.787,44	172.108,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ	176.749,18	203.088,31
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	26.512,38	173,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	203.261,56	203.261,56
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	783,00	783,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>204.044,56</b>	<b>204.044,56</b>
Φ.Π.Α.	48.970,69	48.970,69
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	253.015,25	253.015,25

Στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ η αύξηση της δαπάνης των Συμβατικών Ομάδων και το ποσό της δαπάνης των εργασιών του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ καλύπτονται από τη δαπάνη των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης, με την δαπάνη των εργασιών στα 203.088,31 €, απρόβλεπτα 173,25 , πρόβλεψη αναθεώρησης 783,00 €, ενώ με το ΦΠΑ το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 253.015,25 € (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 6-6-2018 για διάρκεια 12 μηνών. Η συμβατική προθεσμία λήξης ήταν στις 6-6-2019. Με την υπ' αριθμ. 13543/8-4-2019 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της

συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 3 (τρεις) μήνες έως 6/9/2019 επειδή:

α) Ο χρονικός προγραμματισμός του έργου απαιτούσε οι εργασίες να πραγματοποιηθούν με κλειστά σχολεία και με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (ειδικά οι εργασίες διαμόρφωσης των αύλειων χώρων).

β) Κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, σύμφωνα και με τη μετεωρολογική Υπηρεσία, δεν κατέσκει δυνατή η έναρξη και η ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών. Κατά συνέπεια αναβλήθηκαν οι προγραμματισμένες εργασίες με αποτέλεσμα την χρονική μετάθεση και των επόμενων εργασιών.

Ο ανάδοχος υπέγραψε τον **1<sup>ο</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** χωρίς επιφύλαξη.

### **Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» καθώς και την παράταση της εργολαβικής σύμβασης κατά 3 μήνες έως τις 6-9-2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Σταυρούλα Βαρλά, Νικόλαος Βρεττάκος, Ελένη Δαβγιώτη, Γεώργιος Καλαμαράς, Ελένη Καπετανίδου, Παναγιώτης Καραγιαννίδης και Βαία Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» καθώς και την παράταση της εργολαβικής σύμβασης κατά 3 μήνες έως τις 6-9-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (181)

Ο Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.  
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Κερατσίνι 3-5-2019  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ