



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 1/8/2014
Αριθ. πρωτ.: 49266

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 208ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης στις 24-07-2014
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 247/2014

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 3ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΓΩΓΟΥΣ (ΕΤΟΥΣ 2008)"».

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 24 του μηνός Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 μ.μ συνήλθε σε δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 47361/24-07-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία, επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση συγκαλείται για 3η φορά εκτάκτως για τους ίδιους λόγους που συγκαλέστηκαν οι 20η και 20Α ΕΚΤΑΚΤΕΣ συνεδριάσεις και συγκεκριμένα:

Το θέμα χαρακτηρίζεται ως κατεπείγον διότι μαζί με την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ πρέπει να παρθεί οπωσδήποτε και η παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου του οποίου η προθεσμία του έχει λήξει από το 6/2014.

Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Φ.Ε.Κ. 661/20-4-2011, άρθρο 7 παρ. 3, αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση δεκαέξι (16) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)Βενέτης Αναστάσιος
2)Γαβαλά Νικολέττα
3)Ζούπης Ζαχαρίας
4)Θεοχάρης Διονύσιος
5)Καποκόλης Πέτρος
6)Κουλούκης Δημήτριος

7)Λάλος Ιωάννης
8)Μαθιουδάκη Ειρήνη
9)Μαρτάκης Νικόλαος
10)Μόσχου Ειρήνη
11)Μυργιαλή Χρυσούλα
12)Πάστρα Χαρίκλεια

13)Τσοτσάνη-Δριτσάκου
Σταματούλα
14)Φωτίου Πολυξένη
15)Χάσκας Γεώργιος
16)Χρυσός Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεωργακοπούλου Γεωργία
2)Δαβγιώτη Ελένη
3)Δασκαλάκη Άννα-Μαρία
4)Δατσέρη Βασιλική
5)Καλαμαράς Γεώργιος
6)Κούβαρης Κωνσταντίνος
7)Λούπης Άγγελος
8)Μανουσιάδης Χαράλαμπος
9)Μαράκου Μαρία

10)Μαϊκή Μαρία
11)Μελά – Ψαρρού Αγγελική
12)Μελάς Σταύρος
13)Μελάς Φώτιος
14)Μιχαλαργιάς Θεόδωρος
15)Μπαρμπαγιάννη Ευγενία
16)Οικονομάκης Νικόλαος
17)Πατιδής Ηλίας

18)Σαρηγεωργίου Θεόδωρος
19)Σενικίδου Μαρία
20)Τρέχας Αντώνιος
21)Τσιρίδης Γεώργιος
22)Τσούτσας Ιωάννης
23)Φλυτζάνης Αλέξανδρος
24)Χονδροκούκης Γεώργιος
25)Χρονόπουλος Κωνσταντίνος

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθη επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα. Μαντούβαλου Μαρία. Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθηκε ο υπάλληλος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 3ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αριθμ. πρωτ. 27665/30-4-2014 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός	209.793,18 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 19%
Δημοπρασία	20-05-2008
Επικύρωση δημοπρασίας	Απόφαση 112/26-05-2008 Δημ. επιτροπής
Έκπτωση δημοπρασίας	3%
Υπογραφή σύμβασης	28402/14-07-2008
Σύμβαση	203.499,38 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 19%
Ανάδοχος	Δημήτριος Ν. Μαρκουλής
Φορέας	Δήμος Κερατσινίου
Αρ. Μελέτης	06/27-3-2008
Αρ. Έργου	30/7312.0008
Ημερομηνία έναρξης Εργασιών:	20/07/2008
Συμβατικό πέρας εργασιών:	Δώδεκα (12) μήνες
Παράταση	Έξι (6) μήνες

Παρακαλούμε για την έγκριση ή μη του 3^{ου} Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου που αναφέρεται στο θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3481/2006 περί τροποποίησης των Ν. 1418/84 και 3263/2004 & του Π.Δ. 410/95.

Ο παρόν 3^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί αποκλειστικά και μόνο την μερική μεταβολή του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%. Ουδεμία μεταβολή, αυξομείωση, υπήρξε στις ποσότητες των εργασιών που εγκρίθηκαν και συντάχθηκαν βάση της Τελικής επιμελήτριας του έργου.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει εργασίες που ανέρχονται στα 186.048,29€ συμπεριλαμβανομένου του Γ.Γ. & Ο.Ε. και της πρόβλεψης αναθεώρησης (2.385,52) και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 17.451,10€ ήτοι 8,58%.

Η ανάθεση του έργου έγινε με την 112/26-06-2008 απόφαση Δημορχιακής επιτροπής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3481/2006 περί τροποποίησης διατάξεων των νόμων 1418/84 και 3263/04 και Π.Δ 410/95.
3. Την αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Ζούπης Ζαχαρίας, Μαρτάκης Νικόλαος και Πάστρα Χαρίκλεια.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών δικλαδώσεων στους υπάρχοντες αγωγούς (έτους 2008)»:

Προϋπολογισμός	209.793,18 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 19%
Δημοπρασία	20-05-2008
Επικύρωση δημοπρασίας	Απόφαση 112/26-05-2008 Δημ. επιτροπής
Έκπτωση δημοπρασίας	3%
Υπογραφή σύμβασης	28402/14-07-2008
Σύμβαση	203.499,38 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 19%
Ανάδοχος	Δημήτριος Ν. Μαρκουλής

Φορέας	Δήμος Κερατσινίου
Αρ. Μελέτης	06/27-3-2008
Αρ. Έργου	30/7312.0008
Ημερομηνία έναρξης Εργασιών:	20/07/2008
Συμβατικό πέρας εργασιών:	Δώδεκα (12) μήνες
Παράταση	Έξι (6) μήνες

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 186.048,29€ συμπεριλαμβανομένου του Γ.Γ. & Ο.Ε. και της πρόβλεψης αναθεώρησης (2.385,52) και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 17.451,10€ ήτοι 8,58%.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ επαναπροσδιορίζει αποκλειστικά και μόνο την μερική μεταβολή του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%. Ουδεμία μεταβολή, αυξομείωση, υπήρξε στις ποσότητες των εργασιών που εγκρίθηκαν και συντάχθηκαν βάση της Τελικής επιμελήτριας του έργου.

Η παράταση δίνεται χωρίς αναθεώρηση τιμών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (247)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 29-07-2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΟΤΣΑΝΗ-ΔΡΙΤΣΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ