



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι:6-4-2017
Αριθ. πρωτ.:19341

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 3-4-2017
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 107/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΕΩΣ 15-4-2017.

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 3 του μηνός Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 17922/30-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι εννέα (29) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 12. Καραγιαννάκης Χρήστος | 23. Μελάς Φώτιος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 13. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 24. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Δαβγιώτη Ελένη | 14. Κατσαφάδος Κυριάκος | 25. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Κούβαρης Κωνσταντίνος | 26. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Διακάκη Ευγενία | 16. Κυραμαργίου Ελένη | 27. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Διδυμιώτης Σώζων | 17. Λάλος Μηνάς | 28. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 7. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Λαμπρίδης Χρήστος | 29. Συράκου Σταυρούλα |
| 8. Θωμαΐδης Δημήτριος | 19. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |
| 9. Καλαμαράς Γεώργιος | 20. Λούπης Άγγελος | |
| 10. Καπετανίδου Ελένη | 21. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | |
| 11. Καπουσιζογλου Ελένη | 22. Μαρτάκης Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Βρεττάκος Νικόλαος | 5. Καφκοκόλης Πέτρος | 9. Σαββοπούλου Βαία |
| 2. Γκρόζου Άννα | 6. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 10. Τζανής Λουκάς |
| 3. Δατσέρη Βασιλική | 7. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 11. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Ζούπης Ζαχαρίας | 8. Μυλωνάς Γεώργιος | 12. Φωτάκης Γεώργιος |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Επίσης παρευρέθηκαν η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Λιγνού - Τσιδεμιιάδου Σταυρούλα και η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμποπούλου.

Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθηκαν, ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 5ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 17907/30-3-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 199.782,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ : 68.478,01 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ. ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 5-7-2016

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ. : 311/18-7-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κ.Α. : 64/7333.0004 οικ. Έτους 2017

ΑΡ.ΜΕΛ. : 04/10-3-2015

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 καθώς και παράταση της εργολαβικής σύμβασης κατά 1 μήνα έως 15-4-2017.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 311/18-7-2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η ατομική εργοληπτική εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ. ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ που προσέφερε έκπτωση 66,00 %

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 15/09/2016 για το ποσό των 68.478,01 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια 6 μηνών. Η συμβατική προθεσμία λήξης ήταν στις 15-3-2017. Με την υπ' αριθμ. 13650/9-3-2017 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 1 μήνα έως 15/4/2017.

Ο 1ος Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 54.475,90 €, απρόβλεπτα 238,29 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 510,00 € ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 68.478,00 € (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Σαραγά Σπύρου και Γκιέργκιελ Ελζμπίετα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε και παράταση εργολαβικής σύμβασης)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η υπ' αριθμ: 04/10.03.2015 μελέτη η οποία συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού 199.782,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
2. Η δημοπρασία έγινε στις 5-7-2016.
3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 36947/7-7-2016 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού βάσει του οποίου μειοδότης ανακηρύχθηκε η Ατομική Εργοληπτική Εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ. ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ που προσέφερε έκπτωση 66,00 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 311/18-7-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

5. Την έγκριση της μελέτης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» με την υπ' αριθμ. 385/ 26-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 15-09-2016 για το ποσό των 68.478,01 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για διάρκεια 6 μηνών.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04 και του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες της μελέτης με βάση τις ήδη εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 15-9-2016 για το ποσό των 68.478,01 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για διάρκεια 6 μηνών. Η συμβατική προθεσμία λήξης ήταν στις 15-3-2016. Με την υπ' αριθμ. 13650/9-3-2017 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 1 (ένα) μήνα έως 15/4/2017 λόγω κακών καιρικών συνθηκών διότι κατά την διάρκεια του χειμώνα είχαμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες και έντονες βροχοπτώσεις που δεν επέτρεπαν την εκτέλεση των εργασιών.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

<u>Α/Α</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΣΥΜΒΑΣΗ</u>	<u>1^{ος} ΑΠΕ</u>
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	47.577,56	54.475,90
3	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	7.136,63	238.29
4	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	510,00	510,00
6	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	55.224,19	55.224,19
7	ΦΠΑ 24%	13.253,81	13.253,81
8	ΣΥΝΟΛΟ	68.478,00	68.478,00

Ο 1ος Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 54.475,90 €, απρόβλεπτα 238,29 € ,πρόβλεψη αναθεώρησης 510,00 € ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 68.478,00 € (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» καθώς και την παράταση της εργολαβικής σύμβασης κατά 1 μήνα έως τις 15-4-2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το Ν. 3669/08
3. Την υπ' αριθμ. 311/18-7-2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής
4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 36947/7-7-2016 πρακτικό του διενεργηθέντος
5. τις διατάξεις του Ν. 1418/84
6. Το Π.Δ. 609/85
7. Το Π.Δ. 171/87

8. του Ν.3263/04 και του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες της μελέτης με βάση τις ήδη εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις.

9. Την υπ' αριθμ. 13650/9-3-2017 αίτηση του αναδόχου

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Δαβγιώτη Ελένη, Θωμαΐδης Δημήτριος και Μελάς Φώτιος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» καθώς και την παράταση της εργολαβικής σύμβασης κατά 1 μήνα έως τις 15-4-2017, στην ατομική εργοληπτική εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ. ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (107)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κερατσίνι 4-4-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ