



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 6-4-2017  
Αριθ. πρωτ.: 19345

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 3-4-2017  
Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 108/2017**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ΚΑΙ 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 3 του μηνός Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 17922/30-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι εννέα (29) μέλη και ονομαστικά οι:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- |                          |                              |                               |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος       | 12. Καραγιαννάκης Χρήστος    | 23. Μελάς Φώτιος              |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα       | 13. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 24. Μιχάλογλου Στυλιανή       |
| 3. Δαβγιώτη Ελένη        | 14. Κατσαφάδος Κυριάκος      | 25. Μπουζάνη Χρυσούλα         |
| 4. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Κούβαρης Κωνσταντίνος    | 26. Ντέρου Κυριακή            |
| 5. Διακάκη Ευγενία       | 16. Κυραμαργίου Ελένη        | 27. Περδίκη Παναγιώτα         |
| 6. Διδυμιώτης Σώζων      | 17. Λάλος Μηνάς              | 28. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 7. Θεόδοτος Μιλτιάδης    | 18. Λαμπρίδης Χρήστος        | 29. Συράκου Σταυρούλα         |
| 8. Θωμαΐδης Δημήτριος    | 19. Λεπτουργίδου Αικατερίνη  |                               |
| 9. Καλαμαράς Γεώργιος    | 20. Λούπης Άγγελος           |                               |
| 10. Καπετανίδου Ελένη    | 21. Μανουσιάδης Χαράλαμπος   |                               |
| 11. Καπουσιζογλου Ελένη  | 22. Μαρτάκης Νικόλαος        |                               |

#### ΑΠΟΝΤΕΣ:

- |                       |                             |                      |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Βρεττάκος Νικόλαος | 5. Καφκοκόλης Πέτρος        | 9. Σαββοπούλου Βαία  |
| 2. Γκρόζου Άννα       | 6. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 10. Τζανής Λουκάς    |
| 3. Δατσέρη Βασιλική   | 7. Μελά - Ψαρρού Αγγελική   | 11. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Ζούπης Ζαχαρίας    | 8. Μυλωνάς Γεώργιος         | 12. Φωτάκης Γεώργιος |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Επίσης παρευρέθηκαν η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Λιγνού - Τσιδεμιιάδου Σταυρούλα και η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμποπούλου.

Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθηκαν, ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 6ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στα με αρ. πρωτ. 17679 & 17678/29-3-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τα οποία έχουν ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την εισήγηση του Δ/ντή των Τ.Υ. που αφορά στην έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:

**«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ»,**

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 719.977,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
 ΣΥΜΒΑΣΗ : 499.709,82 € (χωρίς ΦΠΑ)  
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε  
 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 10-05-2016  
 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ. : 179/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κ.Α. : 15.7331.0037 οικ. Έτους 2016

ΑΡ.ΜΕΛ. : 05/15.02.2016

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 , του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04 και του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 179/2016 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότη εταιρεία ανακηρύχθηκε η: "ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε." η οποία προσέφερε έκπτωση 14,63 %, στις τιμές τιμολογίου της μελέτης.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 13-07-2016 για το ποσό των 499.709,82 €, χωρίς Φ.Π.Α για διάρκεια 12 μηνών.

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα **493.591,37 €**, απρόβλεπτα **142,54 €**, πρόβλεψη αναθεώρησης **5.975,89 €** ενώ με το Φ.Π.Α. 24% το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των **499.709,82 €** (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών: Κουτζί Δημητρίου, Ραϊκοπούλου Ελπίδας και Βασιλόπουλου Ιωάννη.

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**(ΣΥΝΟΛΕΥΕΙ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟ 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)**

**Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Η υπ'αριθμ: 05/15-02-2016 μελέτη η οποία συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού 719.977,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

2. Η δημοπρασία έγινε στις 10-05-2016.

3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 24159/11-05-2016 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού βάσει του οποίου μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ που προσέφερε μέση έκπτωση 14,63% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

4. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου με αριθ. **179/2016** με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού

5. Την έγκριση της μελέτης του έργου: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016" με την υπ' αριθμ. 91/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

6. Την υπ' αρ. πρωτ. 111/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016», που θα βαρύνει τον Κ.Α.15/7331.0037 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπ/σμού Οικονομικού έτους 2016.

7. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 13/07/2016 για το ποσό των 499.709,82 €, χωρίς Φ.Π.Α, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου, το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών.

## **Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ανακατασκευή- επισκευή και συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων της Δ.Ε. Κερατσινίου και περιλαμβάνει κυρίως επίστρωση ελαστοσυνθετικού και συνθετικού τάπητα σε αύλειους χώρους, αντικατάσταση υπαρχόντων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα αλουμινίου με ενεργειακούς υαλοπίνακες, εξωτερικούς χρωματισμούς με προηγούμενη αποκατάσταση επιχρισμάτων και σκυροδεμάτων, αντικατάσταση λεβήτων, τοπικές βελτιώσεις δικτύων αποχέτευσης ομβρίων, αντικατάσταση και συμπλήρωση μαρμαροποδιών στηθαίων, αντικατάσταση οξειδωμένων σιδηρών κασών, τοποθέτηση υαλότουβλων σε κλιμακοστάσια, κατασκευή νέων κιγκλιδωμάτων αύλειων χώρων και επέκταση υπαρχόντων, μονώσεις ταρατσών, κατασκευή στεγάστρων, κατασκευή κάγκελων προστασίας παραθύρων, επιστέγαση περγκολών, αντικατάσταση ρολών και πλακιδίων ρnc σε αίθουσες και τέλος αντικατάσταση και προσθήκη σωμάτων θέρμανσης.

## **Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ- 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04 και του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, με σκοπό να συμπεριλάβει προς έγκριση:

### 1. Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις

- Αύξηση των ποσοτήτων: των επιχώσεων στο 1<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο, των καθαιρέσεων επιχρισμάτων στο 1<sup>ο</sup> Δημοτικό, των καθαιρέσεων μεταλλικών κατασκευών σε πολλά σχολεία.
- Νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στο 1<sup>ο</sup> ΠΝΤΜΝΕ: Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων δια χειρός σε διάφορα σχολεία και διάνοιξη φωλεών σε σκυροδέματα στο 1<sup>ο</sup> Δημοτικό.
- Αντίστοιχα μείωση ποσοτήτων: των λοιπών άρθρων του τιμολογίου βάσει προμετρήσεων.

### 2. Σκυροδέματα

- Αύξηση των ποσοτήτων: Της αποκατάστασης τοπικών βλαβών σκυροδέματος κυρίως στο 1ο Δημοτικό αλλά και σε άλλα σχολεία, του σκυροδέματος C12/15 καθώς και των αντίστοιχων πλεγμάτων που απαιτήθηκαν στο 1ο Νηπιαγωγείο.
- Αντίστοιχα μείωση ποσοτήτων: των λοιπών άρθρων του τιμολογίου βάσει προμετρήσεων.

### 3. Οικοδομικά - χρωματισμοί – επενδύσεις

- Αύξηση των ποσοτήτων: Ικριωμάτων και επενδύσεων προσόψεων αυτών στις βαφές του 1<sup>ου</sup> Δημοτικού και στην τοποθέτηση υαλότουβλων, των επιφανειών επιχρισμάτων σε αρκετά σχολεία μετά την αποκατάσταση των όψεων, εξωτερικών χρωματισμών με ακρυλικά κυρίως στο 1<sup>ο</sup> Δημοτικό, επιστρώσεων πλακιδίων στην αλλαγή κλίσης του ημιγυμνασίου του 8<sup>ου</sup> Δημοτικού, στις επιστρώσεις με ασφαλτόπανο που θα απαιτηθούν στο 15<sup>ο</sup> Δημοτικό, στους εσωτερικούς χρωματισμούς του 13<sup>ου</sup> -21<sup>ου</sup> Δημοτικού εντός του Γυμναστηρίου.
- Νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στο 1ο ΠΝΤΜΝΕ: Διάφορα πάχη τσιμεντοκονίας που απαιτήθηκαν ως υπόστρωμα στο 8<sup>ο</sup> Δημοτικό και το 1ο Νηπιαγωγείο, οι ίνες πολυπροπυλενίου εντός των τσιμεντοκονιών, οι χρωματισμοί σωληνώσεων στο 10<sup>ο</sup> Δημοτικό και τις υδρορροές του 1<sup>ου</sup> Δημοτικού, τα μαρμαρικά και το μπιζωτάρισμά τους, που απαιτήθηκαν σε διάφορα σημεία των σχολείων, τα σοβατεπιά πλακιδίων που τοποθετήθηκαν στο 8<sup>ο</sup> Δημοτικό, η στεγάνωση με τσιμεντοειδή στα στέγαστρα του 1<sup>ου</sup> Δημοτικού, τα εποξειδικά υλικά που τοποθετήθηκαν κάτωθεν της τσιμεντοκονίας του 8<sup>ου</sup> Δημοτικού καθώς και οι πρόσθετες στρώσεις τελικής επιφάνειας ελαστοσυνθετικού τάπητα και οι υποβάσεις που απαιτήθηκαν στα αθλητικά δάπεδα.
- Αντίστοιχα μείωση ή διατήρηση ποσοτήτων: των λοιπών άρθρων του τιμολογίου βάσει προμετρήσεων.

### 4. Μεταλλικές κατασκευές

- Αύξηση των ποσοτήτων: Των υαλοπινάκων στο σύνολο των σχολείων, των κιγκλιδωμάτων ασφαλείας σε διάφορα σχολεία όπου τοποθετήθηκαν κουφώματα αλουμινίου και κυρίως στο 9<sup>ο</sup> Δημοτικό και του βάρους των σιδηρών κασών στο 9<sup>ο</sup> Δημοτικό.

- Νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στο 1ο ΠΝΤΜΝΕ: Η πολύφυλλη αναδιπλούμενη ξύλινη θύρα στο 11<sup>ο</sup> Δημοτικό, η κοπή της μεταλλικής θύρας του 8<sup>ου</sup> Δημοτικού και οι σχάρες που συλλέγουν τα όμβρια στο 1<sup>ο</sup> Δημοτικό.
- Αντίστοιχα μείωση ή διατήρηση ποσοτήτων: των λοιπών άρθρων του τιμολογίου βάσει προμετρήσεων.

#### 5. Ηλεκτρομηχανολογικά

- Αύξηση των ποσοτήτων: Στις σωληνώσεις και τα θερμαντικά σώματα του 3<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου καθώς και στις εκσκαφές σε διάφορα σημεία των σχολείων.
- Νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στο 1ο ΠΝΤΜΝΕ: Διάφορες διατομές σωληνώσεων που απαιτήθηκαν σε σημεία των εγκαταστάσεων και οι συνδέσεις τους σε φρεάτια και λοιπά εξαρτήματα για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων.
- Αντίστοιχα μείωση ή διατήρηση ποσοτήτων: των λοιπών άρθρων του τιμολογίου βάσει προμετρήσεων.

### **Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>1<sup>ος</sup> ΑΠΕ</b>
1	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	429.333,84	493.591,37
2	<b>ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ</b>	0,01	0,02
3	<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	64.400,08	142,54
4	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ</b>	5.975,89	5.975,89
5	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>499.709,82</b>	<b>499.709,82</b>
6	<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>119.930,36</b>	<b>119.930,36</b>
7	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>619.640,17</b>	<b>619.640,17</b>

### **Παρατηρήσεις ως προς τον έλεγχο επί έλαττον και την απορρόφηση απροβλέπτων:**

Α) Στον 1ο Α.Π.Ε., δεν υπάρχουν ομάδες εργασιών με επί έλασσον εργασίες. Οι νέες εργασίες καθώς και οι αυξήσεις δαπανών στις ομάδες εργασιών γίνεται με την απορρόφηση των απρόβλεπτων. Οπότε δεν απαιτείται έλεγχος για χρήση επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Β) Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 493.591,37 € με απρόβλεπτα 142,54 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 5.975,89 € ενώ με το Φ.Π.Α. 24% το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 619.640,17 € (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Η υπ' αριθμ: 05/15-02-2016 μελέτη
3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 24159/11-05-2016 πρακτικό
4. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου με αριθ. 179/2016 με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού
5. Την έγκριση της μελέτης του έργου: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016" με την υπ' αριθμ. 91/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Την υπ' αρ. πρωτ. 111/2016 Απόφαση της Οικονομικής

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Δαβγιώτη Ελένη, Θωμαΐδης Δημήτριος και Μελάς Φώτιος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και τον 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 179/2016 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότη εταιρεία ανακηρύχθηκε η: "ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε." η οποία προσέφερε έκπτωση 14,63 %, στις τιμές τιμολογίου της μελέτης.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 13-07-2016 για το ποσό των 499.709,82 €, χωρίς Φ.Π.Α για διάρκεια 12 μηνών.

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 493.591,37 €, απρόβλεπτα 142,54 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 5.975,89 € ενώ με το Φ.Π.Α. 24% το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 499.709,82 € (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (108)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κερατσίνι 5-4-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ