



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 11-4-2017
Αριθ. πρωτ.: 20032

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 3-4-2017
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 109/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016.

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 3 του μηνός Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 17922/30-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι εννέα (29) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 12. Καραγιαννάκης Χρήστος | 23. Μελάς Φώτιος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 13. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 24. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Δαβγιώτη Ελένη | 14. Κατσαφάδος Κυριάκος | 25. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Κούβαρης Κωνσταντίνος | 26. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Διακάκη Ευγενία | 16. Κυραμαργίου Ελένη | 27. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Διδυμιώτης Σώζων | 17. Λάλος Μηνάς | 28. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 7. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Λαμπρίδης Χρήστος | 29. Συράκου Σταυρούλα |
| 8. Θωμαΐδης Δημήτριος | 19. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |
| 9. Καλαμαράς Γεώργιος | 20. Λούπης Άγγελος | |
| 10. Καπετανίδου Ελένη | 21. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | |
| 11. Καπουσιζογλου Ελένη | 22. Μαρτάκης Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Βρεττάκος Νικόλαος | 5. Καφκοκόλης Πέτρος | 9. Σαββοπούλου Βαία |
| 2. Γκρόζου Άννα | 6. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 10. Τζανής Λουκάς |
| 3. Δατσέρη Βασιλική | 7. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 11. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Ζούπης Ζαχαρίας | 8. Μυλωνάς Γεώργιος | 12. Φωτάκης Γεώργιος |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Επίσης παρευρέθηκαν η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Λιγνού - Τσιδεμιιάδου Σταυρούλα και η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμποπούλου.

Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθηκαν, ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 7ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 17679 /29-3-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 349.988,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

ΣΥΜΒΑΣΗ : 299.908,59 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛ. ΣΟΡΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 10-5-2016

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ. : 180/ 16-05-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κ.Α. : 15/7331.0038 οικ. Έτους 2016

ΑΡ.ΜΕΛ. : 04/9-2-2016

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη του 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 180/ 16-05-2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ που προσέφερε έκπτωση 15 %

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 19-7-2016 για το ποσό των 299.908,59 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) για διάρκεια 9 μηνών.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την 400/25-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 238.229,30 €, απρόβλεπτα 231,80 € ,πρόβλεψη αναθεώρησης 3.400,00 € ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 299.908,59 € (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Στον 2^ο ΑΠΕ δεν υπάρχει ομάδα εργασιών με έλαττον δαπάνες και για τις νέες τιμές γίνεται χρήση μόνο των απορρέπτων.

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Σαραγά Σπύρου, και Λιβέρη Σοφία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η υπ' αριθμ. : 04/9-2-2016 μελέτη η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού 349.988,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

2. Η δημοπρασία έγινε στις 10-5-2016
3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 24479/ 12-5-2016 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού βάσει του οποίου μειοδότης ανακηρύχθηκε ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ που προσέφερε έκπτωση 15% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 180/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
5. Την έγκριση της μελέτης του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016» με την υπ. αριθμ. 92/21-3-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 19-07-2016 για το ποσό των 299.908,59 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για διάρκεια 9 μηνών.
7. Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με την υπ' αριθμ. 400/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα σχολικά συγκροτήματα της Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας, όπως εξωτερικοί χρωματισμοί με χρήση ικριωμάτων, επιστρώσεις αύλειων χώρων με ελαστοσυνθετικό τάπητα, αλλαγή κουφωμάτων, κτλ.

Γ.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν. 1814/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04 και του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα προκειμένου να γίνει τακτοποίηση στις ποσότητες των εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης σύμφωνα με τις επιμετρήσεις, καθώς και των νέων εργασιών που προέκυψαν.

Στον 2^ο Α.Π.Ε. και στο 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. επίσης έχουν συμπεριληφθεί 14 νέες τιμές οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί από τη μελέτη, αλλά όμως ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Συγκεκριμένα αποξηλώσεις παλαιών ειδών υγιεινής και παλαιών σωληνώσεων αποχέτευσης και ύδρευσης και αντιστοίχως τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής και σωληνώσεων αποχέτευσης και ύδρευσης και επισκευή φρεατίων αποχέτευσης.

Στον 2^ο ΑΠΕ δεν υπάρχει ομάδα εργασιών με έλαττον δαπάνες και για τις νέες τιμές γίνεται χρήση απροβλέπτων. Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφ. Πίνακα Εργασιών τα επιμέρους ποσά της Σύμβασης μεταβάλλονται και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ

	<u>ΑΡΧΙΚΗ</u>	<u>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ</u>
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	6.240,10 €	6.240,44 €

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	3.929,42 €	9.724,73 €
3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	131.142,67 €	138.476,32 €
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	29.877,57 €	30.287,09 €
5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	4.537,38 €	4.540,05 €
6. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ^{ου} ΠΚΤΜΝΕ	0,00 €	10.213,25 €
7. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2 ^{ου} ΠΚΤΜΝΕ	0,00 €	2.407,89 €
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	31.630,89 €	36.340,16 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	31.103,70 €	231,80 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3.400,00 €	3.400,00 €
Φ.Π.Α. 24%	58.046,82 €	58.046,82 €
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	0,04 €	0,04 €
ΣΥΝΟΛΟ	299.908,59 €	299.908,59 €

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 238.229,93 €, απρόβλεπτα 231,80 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 3.400,00 €, ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 299.908,59 € (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016».

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το Ν. 3669/08
3. Την υπ' αριθμ. 180/ 16-05-2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Δαβγιώτη Ελένη, Θωμαΐδης Δημήτριος και Μελάς Φώτιος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ και 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016".

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 180/ 16-05-2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ που προσέφερε έκπτωση 15 %.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 19-7-2016 για το ποσό των 299.908,59 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) για διάρκεια 9 μηνών.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την 400/25-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 238.229,30 €, απρόβλεπτα 231,80 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 3.400,00 € ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 299.908,59 € (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Στον 2^ο ΑΠΕ δεν υπάρχει ομάδα εργασιών με έλαττον δαπάνες και για τις νέες τιμές γίνεται χρήση μόνο των απροβρέπτων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (109)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κερατσίνι 5-4-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ