



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κερατσίνι: 18-12-2019

Αριθ. πρωτ.: 49251

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 47<sup>ης</sup>/2019 τακτικής συνεδρίασης της 16-12-2019  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 229/2019**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ 1<sup>ΗΣ</sup> ΣΣΕ ΚΑΙ Β) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 1<sup>ΗΣ</sup> ΣΣΕ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ.**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 16 του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 48352/12-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος), 5) Κων/νος Αλεξίου (τακτικό μέλος), 6) Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου (τακτικό μέλος) και 7) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Γεώργιος Καφετάκης (τακτικό μέλος) και 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθ. 48570/12-12-2019 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνικών, Κτιριακών Εργων και Υπαιθριων Χώρων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου : «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ**», και την αιτιολογική έκθεση που τα συνοδεύει.

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε του έργου βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 382.084,48€, απρόβλεπτα 2,70€ , πρόβλεψη αναθεώρησης 5.575,17€ ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των **579.901,31€** ( χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04 και του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα .προκειμένου να :

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν.3669/08, άρθρο 57 καθώς και με το Ν.4412/16, άρθρο 57, προκειμένου να συμπεριλάβει νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών και κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του συνόλου του τεχνικού αντικειμένου ενώ περιλαμβάνονται και δαπάνες εργασιών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων.

Η 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. πληρεί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και η συνολική της δαπάνη

ανέρχεται στο ποσό **82.808,30€** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), εκ των οποίων ποσό για απολογιστικές εργασίες 57.431,72€, για ΓΕ & ΟΕ 18% ποσό 9.724,64€ και για Φ.Π.Α. 24% ποσό 16.027,41€, το οποίο είναι σε αύξηση της αρχικής σύμβασης κατά 14,28% και ακολουθεί τους περιορισμούς που τίθενται στην παράγρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξία της είναι:

**α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν.4412/2016**

**β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15% της αξίας της αρχικής Σύμβασης (14,28%).**

**γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση του έργου.**

## **2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο εγκεκριμένος 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04 και του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα προκειμένου να :

- Συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της Κύριας Σύμβασης, οι οποίες διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

- Συμπεριλάβει την 1<sup>η</sup> Σύμβαση Συμπληρωματικών Εργασιών η οποία με την σειρά της περιλαμβάνει την εφαρμογή νέων τιμών μονάδας, και απολογιστικές εργασίες.

**Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν.3669/08, άρθρο 57 καθώς και με το Ν.4412/16, άρθρο 57, προκειμένου να συμπεριλάβει νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών και κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του συνόλου του τεχνικού αντικειμένου του έργου.**

Το 2<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜΕ περιλαμβάνει μια (1 ) νέα τιμή, που ανήκει στην ομάδα εργασιών «ΟΜΑΔΑ2 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ », με έκπτωση ομάδας 59% και αφορά σε :

Διαφορά τιμής για διάστρωση σκυροδέματος C30/37 από C16/20, για την κατασκευή δεξαμενής νερού , σύμφωνα με νέο κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ 2016).

Πιο συγκεκριμένα:

1. Στην μελέτη του έργου προβλεπόταν η προμήθεια και κατασκευή από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Από τον νέο κανονισμό σκυροδέματος είναι υποχρεωτική η χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C30/37 για την δεξαμενή νερού (2ΠΝΤ/1).

2. Στη μελέτη του έργου προβλέπεται καθαίρεση πλακοστρώσεων , σκυροδεμάτων , παρτεριών, αποξήλωση ασφαλτοτάπητα και απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, συντάσσεται για να περιλάβει το κόστος υποδοχής, σύμφωνα με την ΚΥΑ36259/1757/Ε103/2010, ΦΕΚ1312Β/2010 και εξειδικεύονται με την εγκύκλιο αρ. πρωτ. 4834/25-1-13 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (προεκτιμώμενης δαπάνης 12.866,98€) σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου της παρούσας μελέτης. Η απολογιστική δαπάνη θα προκύψει από τελικά μεταφερόμενες ποσότητες και σύμφωνα με χρηματική εισφορά που έχει οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

3. Στα συμβατικά τεύχη προβλεπόταν (ΑΤ. 6) η μετακίνηση του υπάρχοντος μνημείου σε νέα θέση . Μετά την αποκάλυψη του θεμελίου του μνημείου με διερευνητικές τομές διαπιστώθηκε ότι ο όγκος από σκυρόδεμα του παλιού μνημείου ήταν εσωτερικά αποσπασμένος, με ελάχιστο και βαθιά οξειδωμένο οπλισμό, με συνδετήρες οι οποίοι δεν ήταν καν κλεισμένοι, και ήταν φανερό ότι δεν θα άντεχε στην μεταφορά στη νέα θέση, σύμφωνα με την 37/2019 απόφαση Δημ. Συμβουλίου. Πράγματι με την πρώτη προσπάθεια να περιδεθεί και να μετακινηθεί υπέστη σοβαρές ρηγματώσεις και η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε, και δόθηκε εντολή να αφαιρεθούν τα χάλκινα στοιχεία και γράμματα και να κατασκευαστεί νέο ίδιας μορφής μνημείο στην νέα θέση. Η δαπάνη των ανωτέρω εργασιών θα γίνει με τη μέθοδο απολογιστικών εργασιών.

4. Επίσης κατά τη διάρκεια εργασιών καθαίρεσης παλιών πεζοδρομίων (επi της οδού Αλεξανδρουπόλεως) για να γίνει η κατασκευή των νέων σύμφωνα με την μελέτη, διαπιστώθηκε ότι οι σωλήνες ύδρευσης που υδροδοτούνται από τα φρεάτια ρολογιών ΕΥΔΑΠ επί της οδού Δημ. Καραολή, ήταν σε άθλια κατάσταση όδευαν σε διάφορες διαδρομές, διάφορα βάθη, ακόμα και σημειακά επάνω στο ρείθρο οδοστρώματος. Επίσης αποκαλύφθηκαν πολλά φρεάτια (υδρομετρητών, ακαθάρτων, ΔΕΗ κλπ) θαμμένα και κατεστραμμένα. Δεδομένου ότι η τελική επιφάνεια του νέου πεζοδρομίου θα είναι χτενιστό σκυρόδεμα με φάσες λείου βιομηχανικού, και δεν θα είναι δυνατή στο μέλλον η επισκευή δικτύων κάτω από αυτό , δόθηκε ειδική εντολή από την Διευθύνουσα υπηρεσία :

- ο να προηγηθεί η αποκάλυψη όλων των διερχόμενων παλιών σωληνώσεων ύδρευσης,
- ο να γίνει αντικατάσταση των σωληνώσεων με νέους,
- ο να γίνει ο σωστός εγκιβωτισμός τους με τα απαιτούμενα φρεάτια,

- ο να γίνει η αντικατάσταση θαμμένων ή κατεστραμμένων φρεατίων με νέα,
- ο να γίνει η ανακατασκευή όλων των υπάρχοντων ελεύθερων υδρορροών με νέα τμήματα, φρεάτια και τελική απορροή στα νέα προκατασκευασμένα κανάλια ομβρίων
- ο να γίνει η στεγάνωση-προστασία των cour anglais όπου υπάρχουν, καθώς και η απομάκρυνση σαθρών και ακατάλληλων υλικών (μπάζων) που αποκαλύφθηκαν σε διάφορα σημεία κάτω από τα παλιά πεζοδρόμια.
- ο Επίσης έγιναν διερευνητικές τομές για την αποκάλυψη παλαιού, μη αποτυπωμένου κεντρικού αγωγού ομβρίων που όδευε στις οδούς Αλεξανδρουπόλεως και Μικράς Ασίας. Στον αγωγό αυτόν έγιναν εργασίες καθαρισμού, επισκευών (κατεστραμμένα φρεάτια) και σε αυτόν θα γίνουν τελικά οι συνδέσεις του νέου συστήματος αποχέτευσης ομβρίων.

Η δαπάνη των ανωτέρω εργασιών θα γίνει με τη μέθοδο απολογιστικών εργασιών.

Με τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε η τελική δαπάνη της Κύριας Σύμβασης του έργου με Φ.Π.Α 24% διαμορφώθηκε στο ποσό των **579.901,31€**, σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη, δηλαδή χωρίς μεταβολή του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Η δαπάνη της παρούσας 1<sup>ης</sup> Σύμβασης Συμπληρωματικών Εργασιών με Φ.Π.Α 24% ανέρχεται στο ποσό των 82.808,30€ .

Αναλυτικότερα για την Κύρια Σύμβαση : 382.084,48€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, απρόβλεπτα 2,70 €, πρόβλεψη για αναθεώρηση 5.575,17€ και 112.238,96€ για Φ.Π.Α.

Για την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. : 58.070,34€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, απρόβλεπτα 8.710,55 €, πρόβλεψη για αναθεώρηση 0,00€ και 16.027,41€ για Φ.Π.Α.

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε είναι απαραίτητες για την περαίωση και την λειτουργία του έργου. Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης.

Συγκεντρωτικά η εικόνα του 2ου ΑΠΕ από οικονομικής άποψης έχει ως εξής:

### Αρχική Σύμβαση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 1ο Α.Π.Ε.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 2ο Α.Π.Ε.	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>				
1. ΟΜΑΔΑ1:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	24.903,68	38.656,55	37.555,64	12.651,95
2. ΟΜΑΔΑ2:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	118.338,71	145.127,85	145.453,32	27.114,61
3. ΟΜΑΔΑ3:ΟΔΟΠΟΪΑ	32.679,31	32.679,31	32.679,31	0,00
4. ΟΜΑΔΑ4:ΠΡΑΣΙΝΟ	17.936,01	18.629,01	18.629,01	693,00
5. ΟΜΑΔΑ5:ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	60.841,22	60.841,22	63.550,94	2.709,73
6. ΟΜΑΔΑ6:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	26.868,63	26.868,63	25.932,19	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	281.567,56	322.802,57	323.800,41	43.169,29
<b>ΓΕ &amp; ΟΕ 18%</b>	50.682,16	58.104,46	58.284,07	7.770,47
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	332.249,72	380.907,03	382.084,48	50.939,76
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	49.837,46	1.180,15	2,70	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	382.087,18	382.087,18	382.087,18	
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΑΤΟΠΙΔΑΚΩΝ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
<b>ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ</b>	5.575,17	5.575,17	5.575,17	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	467.662,35	467.662,35	467.662,35	

<b>ΦΠΑ 24%</b>	112.238,96	112.238,96	112.238,96	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	579.901,31	579.901,31	579.901,31	

**1η Σύμβαση Συμπληρωματικών Εργασιών**

<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 2ο Α.Π.Ε.</b>	<b>ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ</b>
<b>1<sup>η</sup> ΣΣΕ</b>				
1. ΟΜΑΔΑ1:ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΒΕΤΟΝ			638,62	638,62
2. ΟΜΑΔΑ2:ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ			12.866,98	12.866,98
3. ΟΜΑΔΑ3:ΜΝΗΜΕΙΟ			4.889,71	4.889,71
4. ΟΜΑΔΑ4:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ			39.675,03	39.675,03
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			58.070,34	58.070,34
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>			8.710,55	8.710,55
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>			66.780,89	66.780,89
<b>ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ</b>			0,00	0,00
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>			66.780,89	66.780,89
<b>ΦΠΑ 24%</b>			16.027,41	16.027,41
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>			82.808,30	82.808,30

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ειδικότερα το 154 "Απολογιστικές εργασίες"
- Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ΦΕΚ 24/Α/13.2.12,
- Την Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103/2010, «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ)», ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010,
- Την ΚΥΑ οικ.43492/4026/2016 «Οργάνωση και Λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.42 του Ν.4042 (Α'24), όπως ισχύει, ΦΕΚ 2992/Β/19.09.2016
- Το Πρακτικό του ΤΣΔΕΠΑ της 13<sup>ης</sup> συνεδρίας την 24-7-2019, βάσει του οποίου, εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του για τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ του έργου
- Την Απόφαση 287/25-09-2019 του Δ.Σ. του Δήμου μας, με την οποία εγκρίνονται : α) ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε., β) η 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. και γ) η 2<sup>η</sup> παράταση του έργου
- Την Απόφαση Ο.Ε. 173/4-11-2019 σχετικά με την 6<sup>η</sup> Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομ. έτος 2019
- Την Απόφαση 346/4-11-2019 του Δ.Σ., σχετικά με την 3<sup>η</sup> τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2019,
- Την Απόφαση 356/4-11-2019 του Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η 3<sup>η</sup> παράταση εκτέλεσης του έργου, με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2019.

Επιπλέον ισχύουν:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» του Ν.4412/2016 και η λοιπή νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.
2. Η 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. συντάσσεται προκειμένου να συμπεριληφθούν εργασίες, που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου. Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωρισθούν από την κυρία σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για τη τελειοποίηση του τεχνικού αντικειμένου του έργου, ώστε να είναι ορθή, έντεχνη και ασφαλής η κατασκευή του.

3. Η δαπάνη των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 82.808,30€, σε ποσοστό 14,28 % των συμβατικών δαπανών.

#### 4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ύστερα από τα παραπάνω , εισηγούμαστε :

α) την έγκριση του **2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. συνολικού ποσού 82.808,30 €** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ποσοστού 14,28% (< 15% της αρχικής σύμβασης), από ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρ.132 , παρ.2β του Ν.4412/2016

β) τη χορήγηση προθεσμίας δύο (2) μηνών, από τη λήψη της παρούσας Απόφασης, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου : **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ».**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

- 1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ειδικότερα το 154 "Απολογιστικές εργασίες»
- 3.Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ΦΕΚ 24/Α/13.2.12,
- 4.Την Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103/2010, «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ)», ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010,
- 5.Την ΚΥΑ οικ.43492/4026/2016 «Οργάνωση και Λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.42 του Ν.4042 (Α'24), όπως ισχύει, ΦΕΚ 2992/β/19.09.2016
- 6.Το Πρακτικό του ΤΣΔΕΠΑ της 13<sup>ης</sup> συνεδρίας την 24-7-2019, βάσει του οποίου, εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του για τη διαχείριση των επί ελάσσον δαπανών του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ του έργου
- 7.Την Απόφαση 287/25-09-2019 του Δ.Σ. του Δήμου μας, με την οποία εγκρίνονται : α) ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε., β) η 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. και γ) η 2<sup>η</sup> παράταση του έργου
- 8.Την Απόφαση Ο.Ε. 173/4-11-2019 σχετικά με την 6<sup>η</sup> Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομ. έτος 2019
- 9.Την Απόφαση 346/4-11-2019 του Δ.Σ., σχετικά με την 3<sup>η</sup> τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2019,
- 10.Την Απόφαση 356/4-11-2019 του Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η 3<sup>η</sup> παράταση εκτέλεσης του έργου, με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2019.

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**  
**με πέντε (5) θετικές ψήφους**  
**(ΚΑΤΑ ψήφισε το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Γεώργιος Καλαμαράς**  
**και κ.Σταματούλα Τσοτσάνη Δριτσάκου)**

Εγκρίνει α) την έγκριση του **2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. συνολικού ποσού 82.808,30 €** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ποσοστού 14,28% (< 15% της αρχικής σύμβασης), από ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρ.132 , παρ.2β του Ν.4412/2016

β) τη χορήγηση προθεσμίας δύο (2) μηνών, από τη λήψη της παρούσας Απόφασης, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου : **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ».**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (229)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 Κερασίινι 17-12-2019  
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ